



KOMPANIA RAJONALE UJËSJELLËSIT SH.A.
REGIONAL WATER COMPANY J.S.C.
REGIONALNA KOMPANIJA ZA VODOISNABEVANJE D.O.O.
PRISHTINA





RAPORTI TM1 I KRU “PRISHTINA” Sh.A. PËR VITIN 2025

Vendimi: (1-45)

Bordi i Drejtorëve të KRU “Prishtina” Sh.A., i emëruar me vendimin e Qeverisë nr.01/81, të datës 01.06.2022 dhe i plotësuar me vendimin nr.05/186, të datës 24.01.2024, në mbledhjen e dyzet e pestë të rregullt të mbajtur me datë 30.5.2025, pas shqyrtimit dhe analizimit paraprak të Raportit TM1 të KRU “Prishtina” Sh.A., për vitin 2025, unanimisht aprovoi këtë raport.

Raporti TM1 i KRU “Prishtina” Sh.A., për vitin 2025 do të dorëzohet në NJPMNP në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë.

	Delegoi	Aprovoi
Emri dhe mbiemri:	Zt. Arsim Fetahu Kryeshef Ekzekutiv	Zt. Bashkim Pllana Kryesues i BD-së
Nënshkrimi:		
Datë:	30.5.2025	30.5.2025





KOMPANIA RAJONALE UJËSJELLËSIT SH.A.
REGIONAL WATER COMPANY J.S.C.
REGIONALNA KOMPANIJA ZA VODOSNABEVANJE D.D.

PRISHTINA

RAPORT TM1 - 2025

KRU "PRISHTINA" Sh.A. – PRISHTINË

PËRMBAJTJA

I.	AKTIVITETET E KRYESHEFIT EKZEKUTIV	2
1.2	Aktivitetet kryesore	2
1.3	Disa nga aktivitetet kryesore:	2
II.	DEPARTAMENTI TEKNIK	3
2.2	Prodhimi.....	3
2.3	Situata e furnizimit	4
2.4	Detektimi	5
2.5	Intervenimet ne rrjet	6
2.6	Shërbimi i ndërrimit të ujëmatësëve	8
2.7	Aplikime për kushte teknike	9
2.8	Aplikime për kycje të reja.....	9
2.9	Projektet për zbatim/Investimet Kapitale/Plani i Prokurimit/DPZH	10
2.10	Problemet e evidentuara	12
2.11	Masat e propozuara.....	12
2.12	Aktivitetet për zvogëlimin e UPF-së.....	12
III.	DEPARTAMENTI KOMERCIAL	13
3.2	Numri i konsumatorëve.....	13
3.3	Faturimi -m3	14
3.4	Arkëtimi - €	18
3.5	Inspektimi dhe Shkyçja.....	21
3.6	Problemet e evidentuara	23
3.7	Masat e propozuara.....	24
IV.	DEPARTAMENTI I FINANCAVE	25
4.2	Aktivitetet kryesore	25
4.3	Shpenzimet – TM1-2025	25
4.4	Arsyeshmëria e shpenzimeve	25
4.5	Problemet e evidentuara	26
4.6	Masat e propozuara.....	26
4.7	Transaksionet kryesore.....	26
V.	DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS	27
5.2	Personeli	27
5.3	Përmbauesit privat	27
VI.	AUDITORI I BRENDSHËM.....	27
VII.	ZYRA E PROKURIMIT	28
VIII.	DEPARTAMENTI I CILËSISË DHE BURIMEVE TE UJIT	35
8.2	Aktivitetet apo përshkrimi i shkurtër i punëve të kryera brenda muajit raportues	35
8.3	Specifiko disa nga aktivitetet kryesore	35
8.4	Punët e planifikuara në shërbime përkatëse dhe shkalla e realizimit të tyre	36
8.5	Shërbimi kualiteti i ujit pijshëm.....	36
IX.	DEPARTAMENTI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE	38
9.2	Aktivitete te rregullta sipas detyrave te punës:.....	38
9.3	Aktivitete te veçanta administrative gjate periudhës se raportimit:	38
9.4	Aktivitete te veçanta teknike gjate periudhës se raportimit:	38
9.5	Veprimet për zbatimin e rekomandimeve nga raporti i ZKA	40
9.6	Detyrat dhe sfidat për periudhën ne vijim	40
X.	PERFORMANCAT E PËRGJITHSHME	41
10.2	KRU „PRISHTINA“ SH.A – TM1-2025	41
10.3	KRU „PRISHTINA“ SH.A – TM4/2024-TM1/2025.....	42
XI.	PASQYRAT FINANCIARE.....	43
11.2	Bilanci i Gjendjes.....	43
11.3	Pasqyra e të ardhurave	44
XII.	REALIZIMI I CAQEVE -KRU „PRISHTINA“ SH.A	45
XIII.	ORGANOGRAMI.....	46

I. AKTIVITETET E KRYESHEFIT EKZEKUTIV**1.2 Aktivitetet kryesore**

Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Prishtina" ka nënshkruar **Marrëveshjen për Financimin e Projekteve Kapitale me Ministrinë e Ekonomisë**, në kuadër të investimeve për përmirësimin e infrastrukturës së rrjetit të ujësjellësit. Vlera totale e marrëveshjes është **841,000.00 euro**, që përfshin financimin e projekteve në komunat përkatëse si më poshtë:

- **Rehabilitimi i rrjetit shpërndarës të ujësjellësit në fshatin Grabovc, Komuna e Fushë Kosovës – 397,000.00 €**
- **Rehabilitimi dhe ndërrimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugët Afrim Zhitia dhe Ilir Konushevc, Komuna e Podujevës – 94,000.00 €**
- **Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit për fshatin Herticë – Faza I – 250,000.00 €**
- **Rehabilitimi dhe ndërrimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën Brigada, Komuna e Podujevës – 100,000.00 €.**

Po ashtu, është nënshkruar një marrëveshje e rëndësishme me **Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)** për ndërtimin e **Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Zeza në Komunën e Podujevës**, me vlerë **25 milionë euro**.

Në kuadër të bashkëpunimeve ndërinstytucionale, janë nënshkruar marrëveshje bashkëfinancimi me:

- **Komunën e Shtimes**
- **Komunën e Lipjanit,**
me një vlerë të përbashkët prej **115,000.00 euro**.

Takime të Nivelit të Lartë dhe Bashkëpunime Ndërkombëtare**1.3 Disa nga aktivitetet kryesore:**

Gjatë kësaj periudhe, KRU "Prishtina" ka zhvilluar një sërë takimesh strategjike:

- Me përfaqësues të **KFOR-it nga kontingjenti italian**
- Me përfaqësues të **AFD** (Agjencia Franceze për Zhvillim) dhe **Thesarit Francez** për projektin "Komponenti i Impiantit për Trajtimin e Ujërave të Ndotura"
- Me **Kryetarët e Komunave të Shtimes dhe Podujevës**
- Me **Zëvendësministrin e Ekonomisë, z. Getoar Mjeku**
- Me përfaqësuesit e projektit **SECO për Reziliencën Klimatike në sektorin e ujit në Kosovë**

Kompania ka vazhduar në mënyrë të pandërprerë aktivitetet e përditshme në shërbim të konsumatorëve dhe mbrojtjes së burimeve ujore:

- **Monitorimi 24/7 i cilësisë së ujit të pijshëm**
- **Njoftime të rregullta për nivelin e ujit në liqenet akumuluese Batllava dhe Badovci.**

II. DEPARTAMENTI TEKNIK

2.2 Prodhimi

Tabela nr.1 – Janar-Mars-2025

Nr.	Njësia Operative	Janar	Shkurt	Mars	Total
1	Prishtinë	3,095,847	2,726,395	3,048,385	8,870,627
2	Gracanicë	442,126	441,080	441,603	1,324,809
3	Fushë Kosovë	258,860	258,300	258,580	775,740
4	Podujevë	175,509	175,176	175,343	526,028
5	Obiliq	111,140	110,870	109,440	331,450
6	Lipjan	243,205	216,776	259,097	719,078
7	Shtime	359,462	306,826	340,346	1,006,634
8	Drenas	251,168	236,195	274,333	761,696
9	Gjithsej- KRUP	4,937,317	4,471,618	4,907,127	14,316,062

Koment: : Gjatë kësaj periudhe raportuese, është vërejtur një rritje në sasinë e ujit të trajtuar, e cila tregon një kërkesë të lartë për furnizim me ujë.

Tabela nr. 2 – Prodhimi –TM1-2024/2025

Nr.	Njësia Operative	TM1-2024	TM1-2025	Dallimi	Dallimi%
1	Prishtinë	8,981,770	8,870,627	-111,143	-1.24%
2	Gracanicë	1,204,152	1,324,809	120,657	10.02%
3	Fushë Kosovë	676,987	775,740	98,753	14.59%
4	Podujevë	484,814	526,028	41,214	8.50%
5	Obiliq	309,030	331,450	22,420	7.25%
6	Lipjan	715,628	719,078	3,450	0.48%
7	Shtime	1,086,720	1,006,634	-80,086	-7.37%
8	Drenas	781,421	761,696	-19,725	-2.52%
9	Gjithsej- KRUP	14,240,521	14,316,062	75,541	0.53%

Diagrami nr. 1. – Prodhimi –TM1-2024/2025





Tabela nr.3 – Realizimi i cageve- Prodhimi TM1-2025

Nr.	Njësia Operative	TM1-2025	Planifikimi	Dallimi	Dallimi në %	Realizimi në %
1	Prishtinë	8,870,627	8,573,747	296,880	3.46%	103.46%
2	Gracaninë	1,324,809	1,478,678	-153,869	-10.41%	89.59%
3	Fushë Kosovë	775,740	774,604	1,136	0.15%	100.15%
4	Podujevë	526,028	414,275	111,753	26.98%	126.98%
5	Obiliq	331,450	311,878	19,572	6.28%	106.28%
6	Lipjan	719,078	677,480	41,598	6.14%	106.14%
7	Shtime	1,006,634	1,033,452	-26,818	-2.59%	97.41%
8	Drenas	761,696	779,521	-17,825	-2.29%	97.71%
9	Gjithsej- KRUP	14,316,062	14,043,635	272,427	1.94%	101.94%

Diagrami nr. 2. – Realizimi i cageve- Prodhimi TM1-2025



2.3 Situata e furnizimit

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2025, furnizimi me ujë të pijshëm në zonën e shërbimit të Ujësjetës Rajonal të Prishtinës ka qenë i qëndrueshëm dhe pa vështirësi të theksuara. Burimet ujore, si ato nëntokësore (akuiferet dhe pellgjet), ashtu edhe ato sipërfaqësore, kanë qenë në gjendje të mirë hidrike, duke siguruar sasi të mjaftueshme uji për trajtim dhe shpërndarje.

Cilësia e ujit burimor ka qenë e kënaqshme, gjë që ka mundësuar trajtimin e ujit pa pengesa shtesë apo ndërprerje. Kjo situatë ka ndikuar pozitivisht në vazhdimësinë dhe stabilitetin e shërbimit në të gjitha zonat, përfshirë edhe ato rurale, ku nuk është aplikuar asnjë reduktim gjatë kësaj periudhe.

Në këtë tremujor është shënuar rritje e sasisë së ujit të trajtuar, si rezultat i kërkesës së lartë nga konsumatorët, e cila është reflektuar sidomos gjatë muajit të Ramazanit.

Në përmblendje, TM1 2025 është karakterizuar nga furnizim i qëndrueshëm me ujë të pijshëm dhe performancën e mirë operationale, pa sfida të theksuara në trajtimin apo shpërndarjen e ujit në zonën e shërbimit.

2.4 Detektimi

Tabela nr.4 Ekipa e detektimit – TM1-2025

Nr.	Njësia Operative	Detektimet sipas kërkesave	Detektimet e planifikuara	Gjatësia e rrjetit të detektuar	Nr. i defekteve të identifikuar
1	Prishtinë	112	0	193	96
2	Gracanice	6	0	6	5
3	Fushë Kosovë	10	2	10	6
4	Podujevë	14	0	15	13
5	Obiliq	3	0	3	3
6	Lipjan	16	0	11	16
7	Shtime	20	0	12	15
8	Drenas	74	0	18	4
9	Gjithsej- KRUP	255	2	267	158

Koment NJOU nuk kanë staf të veçantë për detektim, por detektimet në NJOU bëhen me kërkesën e tyre drejtuar stafit në qendër, dhe detektimi bëhet nga stafi i qendrës.

Tabela Nr.5 Ekipi i detektimit – TM1-2025

Nr.	Njësia Operative	Detektimet sipas kërkesave	Detektimet e planifikuara	Gjatësia e rrjetit të detektuar (km)	Nr. i defekteve të identifikuar
1	Janar	113	2	102.5	13
2	Shkurt	59	0	72	60
3	Mars	83	0	93	85
4	Gjithsej- KRUP	255	2	267	158

Diagrami nr. 3. – Ekipi i detektimit – TM1-2025





Tabela nr.6 Ekipi i detektimit – TM1-2024/2025

Nr.	Njësia Operative	Detektimet sipas kërkesave	Detektimet e planifikuara	Gjatësia e rrjetit të detektuar (km)	Nr. i defekteve të identifikuar
1	TM1-2024	202	207	147	185
2	TM1-2025	255	2	267.5	158
3	Dallimi	53	-205	120.5	-27
4	Dallimi në %	26.24%	-99.03%	81.97%	-14.59%

Diagrami nr.4. – Ekipi i detektimit –/TM1-2024/2025



2.5 Intervenimet ne rrjet

Tabela nr.7 Intervenimet ne rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit – TM1-2025

Nr.	Njësia Operative	Intervenimet në rrjetin e ujësjellësit	Intervenimet në rrjetin e kanalizimit	Intervenimet të tjera	Gjithsej - Intervenime
1	Prishtinë	303	528	16	847
2	Gracanice	90	51	0	141
3	Fushë Kosovë	76	52	0	128
4	Podujevë	111	52	0	163
5	Obiliq	13	26	0	39
6	Lipjan	91	124	0	215
7	Shtime	180	68	0	248
8	Drenas	111	48	0	159
9	Gjithsej- KRUP	975	949	16	1,940

Koment: Intervenimet janë bërë në të gjitha rastet e lajmëruara, me ekipet që posedon departamenti.

Tabela nr.8 Intervenimet ne rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit – TM1-2024/2025

Nr.	Përshkrimi	Intervenimet në rrjetin e ujësjellësit	Intervenimet në rrjetin e kanalizimit	Intervenimet të tjera	Gjithsej - Intervenime
1	Janar	288	279	5	572
2	Shkurt	346	305	2	653
3	Mars	341	365	9	715
4	Gjithsej	975	949	16	1,940

Tabela nr.9 Intervenimet ne rrjetin e ujësijellësit dhe kanalizimit – TM1-2025

Nr.	Përshkrimi	Intervenimet në rrjetin e ujësijellësit	Intervenimet në rrjetin e kanalizimit	Intervenimet të tjera	Gjithsej - Intervenime
1	TM1-2024	998	1,124	51	2,173
2	TM1-2025	975	949	16	1,940
3	Dallimi	-23	-175	-35	-233
4	Dallimi në %	-2.30%	-15.57%	-68.63%	-10.72%

Diagrami nr.5 Intervenimet ne rrjetin e ujësijellësit dhe kanalizimit – TM1-2025




Tabela nr.10 Pastrimi i pushtave te kanalizimit – TM1-2025

Nr.	Njësia Operative	Pastrimi i pushtave	Pastrimi i pushtave me shpërlarje	Vendosja e kapakëve te pushtave	Rehabilitimi i rrjetit
1	Prishtinë	139	2,168	5	4
2	Gracanice	0	364	0	0
3	Fushë Kosovë	0	208	0	0
4	Podujevë	0	208	0	0
5	Obiliq	6	8	0	0
6	Lipjan	18	40	0	0
7	Shtime	58	8	0	0
8	Drenas	6	16	0	0
9	Gjithsej- KRUP	227	3,020	5	4

Tabela nr.11 Pastrimi i pushtave te kanalizimit – TM1-2025


Nr.	Përshkrimi	Pastrimi i pushtave	Pastrimi i pushtave me shpërlarje	Vendosja e kapakëve te pushtave	Rehabilitimi i rrjetit
1	Janar	65	988	2	1
2	Shkurt	69	872	2	1
3	Mars	93	1,160	1	2
4	Gjithsej	227	3,020	5	4

Tabela nr.12 Pastrimi i pusetave te kanalizimit – TM1-2024/2025

Nr.	Përshkrimi	Pastrimi i pusetave	Pastrimi i pusetave me shpërlarje	Vendosja e kapakëve te pusetave	Rehabilitimi i rrjetit
1	TM1-2024	257	3,201	1	1
2	TM1-2025	227	3,020	5	4
3	Dallimi	-30	-181	4	3
4	Dallimi në %	-11.67%	-5.65%	400.00%	300.00%

Koment: Sipas krahasimit të periudhave të njëjta TM1 për vitet 2024/2025, në përgjithësi ka pas aktivitete dhe progres të shtuar, megjithatë rehabilitimi i rrjetit ka ngritje të theksuar gjatë kësaj periudhe.

Diagrami nr.6 - Pastrimi i pusetave te kanalizimit – TM1-2024/2025



2.6 Shërbimi i ndërrimit të ujëmatësve


Tabela nr.13 Ndërrimi i ujëmatësve – TM1-2025

Nr.	Njësia Operative	Shtëpiak	Komercial	Institucional	Gjithsej
1	Prishtinë	313	3	0	316
2	Gracanice	62	8	0	70
3	Fushë Kosovë	40	0	0	40
4	Podujevë	12	0	0	12
5	Obiliq	24	4	0	28
6	Lipjan	19	5	1	25
7	Shtime	59	0	0	59
8	Drenas	81	0	0	81
9	Gjithsej- KRUP	610	20	1	631

Tabela nr.14 Ndërrimi i ujëmatësve – TM1-2024/2025

Nr.	Përshkrimi	Shtëpiak	Komercial	Institucional	Gjithsej
1	TM1-2024	198	21	7	226
2	TM1-2025	610	20	1	631
3	Dallimi	412	-1	(6)	405

Diagrami nr.7 - Ndërrimi i ujëmatësve – TM1-2024/2025



2.7 Aplikime për kushte teknike

Tabela nr.15 Periudha raportuese: TM1 2025

Nr.	Njësia Operative	Aplikime	Të kryera	Në procedurë
1	Prishtinë	38	38	0
2	Gracanicë	8	8	0
3	Fushë Kosovë	28	28	0
4	Podujevë	24	24	0
5	Obiliq	7	7	0
6	Lipjan	13	13	0
7	Shtime	4	4	0
8	Drenas	10	10	0
9	Gjithsej- KRUP	132	132	0

2.8 Aplikime për kyçe të reja

Tabela nr.16 Periudha raportuese: TM1 2025

Nr.	Njësia Operative	Aplikime	Të kryera	Në procedurë
1	Prishtinë	21	17	4
2	Gracanicë	1	1	0
3	Fushë Kosovë	4	4	0
4	Podujevë	2	2	0
5	Obiliq	0	0	0
6	Lipjan	2	2	0
7	Shtime	2	0	0
8	Drenas	0	0	0
9	Gjithsej- KRUP	32	26	4

2.9 Projektet për zbatim/Investimet Kapitale/Plani i Prokurimit/DPZH

Tabela nr.17 Periudha raportuese: TM1 2025

Hartimi i Projekteve për Zbatim të planifikuara në periudhën raportuese të TM1 nga DPZH

Nr.	Investimet Kapitale/DPZH/Emërtimi i Projektit	Statuti /Projekti	Projekti në proces
1	Ndërtimi i rezervuarit për ujë të pijshëm për fshatrat Bardh i Madh, Grabovc dhe Mes Bardhi të komunës së Fushë-Kosovës, me një vlerë financiare prej 300,000.00 euro. Marrëveshjes për financimin e projekteve kapitale në mes: ME (NJPMNP) – KRU-P, datë: 06.02.2024. Aneksi: Gyp maxhistrat për furnizim me ujë të pijshëm për fshatrat e Fushë-Kosovës, me një vlerë financiare prej 170,000.00 euro. Marrëveshje për financim e projekteve kapitale ndërmjet: ME (NJPMNP) – KRU-P, datë: 06.02.2024.	Në zbatim	95% e punimeve janë përfunduar
2	Rehabilitimi i rrjetit të Kanalizimit në fshatrat e komunës së Shtimes Faza:2 Vlera financiare 294,200.00 euro Marrëveshjes për financimin e projekteve kapitale në mes: ME (NJPMNP) – KRU-P, datë: 06.02.2024.	Në zbatim	90% e punimeve janë përfunduar
3	Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit dhe kyqjet individuale në rrjetin e fshatit Kishnicë të komunës së Graçanicës: Vlera financiare 95,000.00euro Marrëveshjes për financimin e projekteve kapitale në mes: ME (NJPMNP) – KRU-P, datë: 06.02.2024.	Në zbatim	90% e punimeve janë përfunduar
4	Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujit për përmirësimin e furnizimit dhe zvogëlimin e humbjeve në zonën e shërbimit të KUR "Prishtina" Vlera financiare 275,000.00euro me mjete vetanake 2. Rehabilitim i ujësjellësit Lipjan dhe Graçanicë Llot 1 e kontraktuar 147,227.95€	Në zbatim	Lot 1: 95% e punimeve janë përfunduar,
5	Projekte të ndryshme të bashkëfinancimit me komunat, komunitetin, donatorët. Fokusimi në zgjerimin e rrjetit, zëvendësimi i rrjetave të amortizuara dhe mirëmbajtje dhe operim të njëjtave (rrjeti i ujit dhe ujërave të ndotura) Vlera financiare 144,700.00euro me bashkëfinancim me Komuna Projekti-1:Ndërrimi i rrjetit të Ujësjellësit në Rr: "Knjaz Milosh" Vlera financiare 64,000.00€ Projekti-2: Ndërrimi i rrjetit të ujësjellësit në Miradi dhe ndërtimi i rezervuarit në Miradi V=150m3 Vlera financiare 80,700.00€	Në zbatim	Lot 1: 98% e punimeve janë përfunduar, Lot 2: 90% e punimeve janë përfunduar,
6	Rregullimi i rrjetit të ujësjellësit në Komunën e Fushë Kosovës në lagjen 28,29, Bardh i Madh dhe Sllatinë e Madhe Vlera financiare 2,769,873.91 euro	Në zbatim	95% e punimeve janë përfunduar

	Projekti kapital në Fushë Kosovë i financuar nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Ministria e Pushtetit dhe Administrimit Lokal 2024-2025		
7	"Rehabilitimi i rrjetit primar të ujësjellësit në lagjen e Medresesë" Vlera e kontratës 338,354.23 euro	Në zbatim	95% e punimeve janë përfunduar

Tabela nr.18 Investimet e projekteve me donator- Periudha raportuese: TM1 2025

Nr .	Investimet e projekteve me donator	Statuti /Projekti	Projekti në proces
1	Trajtimi i Ujërave të Zeza për Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq dhe Graçanicë – Komponenti i Ndërtimit të Impiantit të Trajtit të Ujërave të Zeza Kontrata për Konsulencën për Implementim: Vlera e kontratës: 3,453,838.80 Euro Sipas marrëveshjeve me MF dhe Thesarit Francez -Kredi	Në proces	Raporti fillestar, studimi i fizibilitetit, kriteri i dizajnit janë përfunduar.
2	Trajtimi i ujërave të zeza për Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq dhe Graçanicë – Komponenti i Kolektorit/Rrjetit të Kanalizimit, AMC -Kontrata për Konsulencën për Masat Shoqëruese: Vlera e kontratës: 2,991,390.25 Euro -Kontrata për Konsulencën për Implementim: Vlera e kontratës: 3,741,431.75 Euro Nënshkrimi i Marrëveshjeve MF/ME, KRUP dhe KfW-Grand	Në proces	-Masat shoqëruese dhe suport për PIU. Raportet fillestare është dorëzuar. Plani i reduktimit të humbjeve të ujit dhe krijimin e DMA-ve. Në proces prokurimi i aktivitetëve. -Raporti fillestar ka përfunduar. Draft dizajni për kolektorët dhe rrjeti është dorëzuar dhe kontrolluar.

Tabela nr.19 - Hartimi i projekteve - Periudha raportuese: TM1 2025

Nr.	Hartimi i projekteve	Statuti /Projekti
1	-Ndërimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujit për përmirësimin e furnizimit dhe zvogëlimin e humbjeve në zonën e shërbimit të KUR Prishtina Sh.A. (Prishtinë, Lipjan, Podujevë, Obiliq, Shtime, Fushë Kosovë, Graçanicë dhe Drenas) -Projekte të ndryshme të bashkëfinancimit me komunat, komunitetin, donatorët. Fokusimi në zgjerimin e rrjetit, zëvendësimi i rrjetave të amortizuara. Mirëmbajtje dhe operim të të njëjtave (rrjeti i ujit dhe ujërave të ndotura)	Në proces
2	-Rehabilitimi i rrjetit (sipas analizave në zonat ku ndodhin defektet më të shpeshta): 1.1 Rehabilitimi i rrjetit shpërndarëse të ujësjellësit në fshatin Graboc (projekti i Grabovcit):397,000.00€ (treqind e nëntë dhjetë e shatë mijë euro); 1.2 Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Herticë:Faza I (projekti i Herticës II) 250,000.00€ (dyqind e pesëdhjetë mijë euro);	Të përfunduara

	1.3 Rehabilitimi dhe ndërrimi i gypave të ujësjellësit në Rrugët Afrim Zhitia dhe Ilir Konushevci në Podujevë (projekti Zhitia dhe Konushevci): 94,000.00€ (Nëntëdhjete e katër mijë euro); 1.4 Rehabilitimi dhe ndërrimi i gypit kryesor në rrugën Brigadat në Podujevë (projekti Bigadat):100,000.00€ (njëqind mijë euro); -Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit për fshatrat Orllan, Turiçicë dhe Kalaticë të komunës së Podujevës:170,000.00€ (njëqind e shtatëdhjetë mijë euro)	
--	---	--

2.10 Problemet e evidentuara

Vjetërsia e rrjetit të shpërndarjes dhe rrjetit të ujerave të ndotura, bënë që të ketë ndërhyrje të shpeshta në sistemet e furnizimit me ujë dhe largimit të ujerave të ndotura. Tubacionet e rrjetit primar, sekondar dhe terciar kryesisht janë nga materiali AC, FeZn, PVC, që janë ndërtuar ndërmjet viteve të '60; '70; '80; Këto material janë zakonisht me diametër të ndryshëm që shkon nga DN15mm-DN250mm dhe te cilat kane shkalle të larte të dëmtimit te cilat rrisin çdo ditë humbjet fizike. Për këtë infrastrukturën e lartcekur jetëgjatësia e asetit tani është zero por te cilat edhe tani janë në funksion.

2.11 Masat e propozuara

Ndërrimi i infrastrukturës së vjetër me të re, një gjatësi është planifikuar për rehabilitim te rrjetit të ujësjellësit edhe këtë vite në tërë zonën e shërbimit është duke jap prioritet tubacionet me më shumë rrjedhje

2.12 Aktivitetet për zvogëlimin e UPF-së

Në kuadër të përpjekjeve për zvogëlimin e humbjeve të ujit, janë marr hapat konkretë për zvogëlimin e UPF-së. Aktivitetet e planifikuara përfshijnë kontrollin dhe analizën e gjendjes së ujëmatësve, instalimin e ujëmatësve të rinj, monitorimin e DMA-ve, dhe identifikimin e humbjeve teknike dhe komerciale. Gjithashtu, është planifikuar krijimi i zonave të reja DMA dhe modeli hidraulik i rrjetit për menaxhimin e presioneve.

Aktivitetet e realizuara janë si më poshtë:

- Është inspektuar dhe kontrolluar gjendja e ujëmatësve në të gjitha pikat e prodhimit dhe është analizuar gjendja e tyre funksionale.
- Është bere analiza e konsumatorëve me harxhim 0 m³/3muaj për te gjitha kategoritë e konsumatorëve ne sistemin e faturimit.
- Është inspektuar dhe kontrolluar gjendja e ujëmatësve në SP dhe në rezervuar, ku ky aktivitet është realizuar deri tani në 90%.
- Është analizuar gjendja e ujëmatësve jofunksionalë zonalë dhe janë vlerësuar 88 puseta ekzistuese së bashku me ujëmatësit.
- Vazhdojnë te kontrollohen kufijtë zonal për secilën DMA zone.
- Janë monitoruar DMA zonat te cilat janë funksionale në Prishtine si dhe është bërë analiza e UPF.
- Janë analizuar humbjet e ujit në zonat e shërbimit në Prishtinë, Podujevë dhe Fushë Kosovë.
- Departamenti i Planifikimit dhe Zhvillimit, në bashkëpunim me Departamentin për Inspektim dhe Shkyçje, ka realizuar inspektimin e 100 ujëmatësve kontrollues (në hyrje të objekteve të banimit kolektiv) si dhe të 1,447 konsumatorëve (ujëmatës në apartamente) në zonën pilot “Bregu i Diellit”.
- Në bashkëpunim me konsulentin e Projektit Climate Appropriate Urban Development - Sewage Prishtina (përfshirë Sewage I/II), jemi në fazën e hartimit të specifikacioneve për instalimin e ujëmatësve ultrasonikë inteligjentë (smart) në zonën pilot, për të vazhduar më pas edhe në zonat tjera, sipas prioriteteve të përcaktuara nga Drejtoria Komerciale.

Gjatë kësaj periudhe është realizuar inspektimi i të gjitha pusetave zonale dhe atyre në rezervuarët e ujit të pijshëm dhe stacioneve të pompimit, me qëllim të finalizimit të para masave dhe parashikimeve për rinovimin, demolimin apo ndërtimin e puseve të reja, që do të jenë funksionale dhe të përshtatshme për instalimin e ujëmatësve dhe datalogger-ëve për lexim nga distanca në kohë reale.

III. DEPARTAMENTI KOMERCIAL

3.2 Numri i konsumatorëve

Tabela nr.20 Numri i konsumatorëve – TM1-2025

Nr.	Njësia Operative	Janar	Shkurt	Mars	TM1-2025
1	Prishtinë	103,747	103,988	104,098	104,098
2	Fushë Kosovë	29,739	29,916	30,095	30,095
3	Obiliq	6,435	6,439	6,448	6,448
4	Graçanicë	3,994	3,993	4,008	4,008
5	Shtime	4,090	4,092	4,095	4,095
6	Lipjan	13,386	13,389	13,395	13,395
7	Podujevë	13,208	13,245	13,244	13,244
8	Drenas	6,665	6,671	6,686	6,686
9	Gjithsej- KRUP	181,264	181,733	182,069	182,069

Tabela nr.21 Nr. i konsumatorëve – TM1 2024/2025

Nr.	Njësia Operative	TM1-2024	TM1-2025	NDRYSHI MI	NDRYSHIMI - %
1	Prishtinë	100,696	104,098	3,402	3.38%
2	Fushë Kosovë	28,579	30,095	1,516	5.30%
3	Obiliq	6,339	6,448	109	1.72%
4	Graçanicë	3,879	4,008	129	3.33%
5	Shtime	3,903	4,095	192	4.92%
6	Lipjan	12,899	13,395	496	3.85%
7	Podujevë	12,671	13,244	573	4.52%
8	Drenas	6,475	6,686	211	3.26%
9	Gjithsej- KRUP	175,441	182,069	6,628	3.78%


Koment: Numri i konsumatorëve për periudhën e njëjtë TM1 2025 në raport me periudhën TM1 2024,ka pasur trend të rritjes prej 3.78% në total.

Tabela nr.22 Realizimi i cageve- Numri i konsumatorëve – TM1-2025

Nr.	Njësia Operative	TM1-2025	Planifikimi	Dallimi	Dallimi në %	Realizimi në %
1	Prishtinë	104,098	104,498	(400)	-0.38%	99.62%
2	Fushë Kosovë	30,095	30,350	(255)	-0.84%	99.16%
3	Obiliq	6,448	6,388	60	0.94%	100.94%
4	Graçanicë	4,008	4,048	(40)	-0.99%	99.01%
5	Shtime	4,095	4,081	14	0.34%	100.34%
6	Lipjan	13,395	13,276	119	0.90%	100.90%
7	Podujevë	13,244	12,857	387	3.01%	103.01%
8	Drenas	6,686	6,589	97	1.47%	101.47%
9	Gjithsej- KRUP	182,069	182,087	(18)	-0.01%	99.99%

Komenti: Trendi i rritjes të numrit të konsumatorëve të ri, gjatë periudhës TM1 në krahasim me planifikim, ka arritur realizimin 99.99% të objektivave të planifikuara.

Diagrami nr.8 Realizimi i caqeve- Numri i konsumatorëve – TM1-2025



3.3 Faturimi -m3


Tabela nr.23 Faturimi m3 – TM1-2025

Nr.	Njësia Operative	Janar	Shkurt	Mars	TM1-2025
1	Prishtinë	1,353,618	1,323,342	1,232,524	3,909,484
2	Fushë Kosovë	259,505	235,761	236,589	731,855
3	Obiliq	124,008	116,123	118,825	358,956
4	Graçanicë	50,783	40,264	44,012	135,059
5	Shtime	33,187	35,838	37,659	106,684
6	Lipjan	90,910	96,060	96,603	283,573
7	Podujevë	150,582	147,756	148,855	447,193
8	Drenas	84,478	80,189	75,532	240,199
9	Gjithsej- KRUP	2,147,071	2,075,333	1,990,599	6,213,003

Tabela Nr.24 Faturimi m3 – TM1-2024/2025

Nr.	Njësia Operative	TM1-2024	TM1-2025	Dallimi	Dallimi në %
1	Prishtinë	3,868,988	3,909,484	40,496	1.05%
2	Fushë Kosovë	688,165	731,855	43,690	6.35%
3	Obiliq	334,073	358,956	24,883	7.45%
4	Graçanicë	136,502	135,059	(1,443)	-1.06%
5	Shtime	121,633	106,684	(14,949)	-12.29%
6	Lipjan	273,536	283,573	10,037	3.67%
7	Podujevë	446,730	447,193	463	0.10%
8	Drenas	175,549	240,199	64,650	36.83%
9	Gjithsej- KRUP	6,045,176	6,213,003	167,827	2.78%

Diagrami nr. 9. – TM1 2024/2025




Koment: Të dhënat tabelare tregojnë një rritje prej 2.78% në faturimin total të ujit në metra kub për periudhën TM1 2025 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Njësitë operative si Drenasi 36.83% , Fushë Kosova 6.35%, Obiliqi 7.45% dhe Lipjani 3.67%, kanë shënuar rritje të dukshme duke ndikuar në përmirësimin e përgjithshëm të performancës së faturimit.

Megjithatë, sfidat e leximit të rregullt mbeten një pengesë e rëndësishme. Konsumatorët që mungojnë në pronat e tyre gjatë orarit të punës, si dhe ata që jetojnë jashtë vendit, e vështirësojnë procesin e leximit. Gjithashtu, terrenet e palexuara të trashëguara ndër vite, për shkak të leximit të parregullt, kanë kontribuar në devijime të konsiderueshme në të dhënat e raportuara midis viteve 2024 dhe 2025.

Tabela Nr.25 Realizimi i cageve -Faturimi m3 – TM1-2025

Nr.	Njësia Operative	TM1-2025	Planifikimi	Dallimi	Dallimi në %	Realizimi-në %
1	Prishtinë	3,909,484	3,853,073	56,411	1.46%	101.46%
2	Fushë Kosovë	731,855	684,498	47,357	6.92%	106.92%
3	Obiliq	358,956	326,421	32,535	9.97%	109.97%
4	Graçanicë	135,059	165,034	(29,975)	-18.16%	81.84%
5	Shtime	106,684	126,420	(19,736)	-15.61%	84.39%
6	Lipjan	283,573	297,663	(14,090)	-4.73%	95.27%
7	Podujevë	447,193	460,249	(13,056)	2.84%	97.16%
8	Drenas	240,199	256,462	(16,263)	-6.34%	93.66%
9	Gjithsej- KRUP	6,213,003	6,169,820	43,183	0.70%	100.70%

Diagrami nr. 10. - Realizimi i cageve m3



Koment: Për periudhën TM1 të vitit 2025, realizimi i faturimit të ujit në metra kub ka arrit në 100.70% të objektivave të përcaktuara në planin e biznesit. Shumica e njësive operative gjatë periudhës TM1 tregojnë përmbushje të mirë të planifikimeve, me përjashtim të njësisë Graçanicë dhe Shtime të cilat kanë qenë me performancës më të ulët, ndërsa Prishtina, Fushë Kosova dhe Obiliqi kanë tejkaluar objektivat nga PB.

Faturimi - €

Tabela nr.26 Faturimi € – TM1-2025

Nr.	Njësia Operative	Janar	Shkurt	Mars	TM1-2025
1	Prishtinë	934,398	911,540	847,684	2,693,622
2	Fushë Kosovë	178,983	165,790	171,567	516,340
3	Obiliq	83,628	78,962	79,614	242,204
4	Graçanicë	35,525	27,457	29,931	92,913
5	Shtime	23,305	24,716	25,452	73,473
6	Lipjan	65,159	70,206	70,546	205,911
7	Podujevë	97,938	96,588	96,644	291,170
8	Drenas	52,542	51,575	47,990	152,107
9	Gjithsej- KRUP	1,471,478	1,426,834	1,369,428	4,267,740

Tabela nr.27 Faturimi €, Realizimi i cageve – TM1-2025

Nr.	Njësia Operative	TM1-2025	Planifikimi TM1 2025	Dallimi	Dallimi në %	Realizimi-në %
1	Prishtinë	2,693,622	2,629,278	64,344	2.45%	102.45%
2	Fushë Kosovë	516,340	482,970	33,370	6.91%	106.91%
3	Obiliq	242,204	218,517	23,687	10.84%	110.84%
4	Graçanicë	92,913	110,419	(17,506)	-15.85%	84.15%
5	Shtime	73,473	89,293	(15,820)	-17.72%	82.28%
6	Lipjan	205,911	216,068	(10,157)	-4.70%	95.30%
7	Podujevë	291,170	292,008	(838)	-0.29%	99.71%
8	Drenas	152,107	162,913	(10,806)	-6.63%	93.37%
9	Gjithsej- KRUP	4,267,740	4,201,466	66,274	1.58%	101.58%

Koment: Analiza e faturimit bazë në vlerë monetare për periudhën TM1-2025 tregon një realizim të përgjithshëm prej 101,58% të objektivave të përcaktuara në planin e biznesit. Përforma e përgjithshme në faturim paraqet një trend pozitiv, me rezultate mbi 100% në Prishtinë, Fushë Kosovë dhe Obiliq duke tejkaluar objektivat për këtë periudhë. Ne të kundërt, disa njësi si Shtime, Graçanica kanë realizuar përqindje më të ulëta ndaj cageve.

Përgjithësisht, kjo periudhë karakterizohet me përmirësime të vazhdueshme dhe angazhime për të përmbushur caqet e përcaktuara.

Diagrami nr. 11. - Realizimi i caqeve €





Tabela nr.28 Faturimi në € -Realizimi i caqeve pas zbritjes në faturim nga përmirësimet për periudhën TM1-2025

Nr.	Njësia Operative	TM1-2025	Planifikimi	Dallimi	Dallimi në %	Realizimi-në %
1	Prishtinë	2,648,216	2,629,278	18,938	0.72%	100.72%
2	Fushë Kosovë	510,299	482,970	27,329	5.66%	105.66%
3	Obiliq	239,729	218,517	21,212	9.71%	109.71%
4	Graçanicë	85,822	110,419	(24,597)	-22.28%	77.72%
5	Shtime	69,052	89,293	(20,241)	-22.67%	77.33%
6	Lipjan	204,158	216,068	(11,910)	-5.51%	94.49%
7	Podujevë	291,018	292,008	(990)	-0.34%	99.66%
8	Drenas	140,259	162,913	(22,654)	-13.91%	86.09%
9	Gjithsej- KRUP	4,188,553	4,201,466	(12,913)	-0.31%	99.69%

Diagrami nr. 12. - Realizimi i caqeve për faturim € pas përmasimeve TM1-2025




Koment: Diagrami dhe tabela paraqesin realizimin e faturimit në TM1-2025 pas zbritjes së borxheve. Nga realizimi fillestar prej 101.58%, ky tregues bie në 99.69% për shkak të stërnimeve nga gabimet në faturim sipas vendimeve nga komisioni i shqyrtimit të ankesave dhe kërkesave të konsumatorëve në KRUP dhe ARRU.

Tabela nr.29 Faturimi € pas zbritjes në faturim nga përmirësimet, krahasimi TM1-2024/2025

Nr.	Njësia Operative	TM1-2024	TM1-2025	Dallimi	Realizimi-në %
1	Prishtinë	2,437,767	2,648,216	210,449	8.63%
2	Fushë Kosovë	463,935	510,299	46,364	9.99%
3	Obiliq	214,946	239,729	24,783	11.53%
4	Graçanicë	74,524	85,822	11,298	15.16%
5	Shtime	70,573	69,052	(1,521)	-2.16%
6	Lipjan	185,451	204,158	18,707	10.09%
7	Podujevë	272,770	291,018	18,248	6.69%
8	Drenas	112,903	140,259	27,356	24.23%
9	Gjithsej- KRUP	3,832,869	4,188,553	355,684	9.28%

Diagrami 13-Faturimi € pas zbritjes në faturim nga përmirësimet, krahasimi TM1-2024/2025



Koment: Nga të dhënat e faturimit në euro (€) pas zbritjes në faturim nga përmirësimet për arsye të gabimeve, duke krahasuar të dhënat TM1-2024/2025 për të gjitha NJOU-të rezulton se pothuajse të gjitha NJOU-të kanë përmirësuar performancën e tyre në faturim krahasuar me vitin e kaluar,

3.4 Arkëtimi - €


Tabela Nr.30 Arkëtimi € – TM1-2025

Nr.	Njësia Operative	Janar	Shkurt	Mars	TM1-2025
1	Prishtinë	762,055	837,423	889,097	2,488,575
2	Fushë Kosovë	154,978	151,967	147,991	454,936
3	Obiliq	61,595	76,339	103,119	241,053
4	Graçanicë	29,444	30,238	34,566	94,248
5	Shtime	31,113	22,825	23,641	77,579
6	Lipjan	63,557	68,615	71,577	203,749
7	Podujevë	101,179	90,061	89,053	280,293
8	Drenas	48,423	41,142	49,420	138,985
9	Gjithsej- KRUP	1,252,344	1,318,610	1,408,464	3,979,418

Tabela Nr.31 Arkëtimi € – TM1-2024/2025

Nr.	Njësia Operative	TM1-2024	TM1-2025	Dallimi	Dallimi në %
1	Prishtinë	2,593,510	2,488,575	(104,935)	-4.05%
2	Fushë Kosovë	439,671	454,936	15,265	3.47%
3	Obiliq	249,403	241,053	(8,350)	-3.35%
4	Graçanicë	100,924	94,248	(6,676)	-6.61%
5	Shtime	63,386	77,579	14,193	22.39%
6	Lipjan	198,580	203,749	5,169	2.60%
7	Podujevë	300,790	280,293	(20,497)	-6.81%
8	Drenas	113,859	138,985	25,126	22.07%
9	Gjithsej- KRUP	4,060,123	3,979,418	(80,705)	-1.99%

Diagrami nr. 14. – TM1 2024/ 2025




Koment: Gjatë analizës së performancës financiare për periudhën tremujore të parë (TM1) të viteve 2024 dhe 2025, është evidentuar një ulje prej -1.99% në totalin e arkëtimeve. Kjo rënie krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë lidhet kryesisht me vonesat në pagesat, veçanërisht nga institucionet publike gjatë muajve janar dhe shkurt të vitit 2025.

Shkaku kryesor i këtyre vonesave ka qenë procesi i alokimit të fondeve nga ana e Qeverisë, i cili është zgjatur përtej afateve të zakonshme. Si pasojë, një pjesë e konsiderueshme e detyrimeve të institucioneve publike nuk është realizuar brenda afatit, duke ndikuar negativisht në nivelin e përgjithshëm të arkëtimeve për këtë periudhë. Vlen të përmendet se për QKU-në është proceduar lënda te përmbaruesi për mos pagës të borxheve mbi 100,000 €

Tabela nr.32 Realizimi i caqeve – Arkëtimi € – TM1-2025

Nr.	Njësia Operative	TM1-2025	Planifikimi TM1-2025	Dallimi	Dallimi në %	Realizimi-në %
1	Prishtinë	2,488,575	2,542,938	(54,363)	-2.14%	97.86%
2	Fushë Kosovë	454,936	464,927	(9,991)	-2.15%	97.85%
3	Obiliq	241,053	210,928	30,125	14.28%	114.28%
4	Graçanicë	94,248	106,494	(12,246)	-11.50%	88.50%
5	Shtime	77,579	86,415	(8,836)	-10.23%	89.77%
6	Lipjan	203,749	208,505	(4,756)	-2.28%	97.72%
7	Podujevë	280,293	281,102	(809)	-0.29%	99.71%
8	Drenas	138,985	157,067	(18,082)	-11.51%	88.49%
9	Gjithsej- KRUP	3,979,418	4,058,376	(78,958)	-1.95%	98.05%

Diagrami nr. 15.- Realizimi i caqeve -Arkëtimi-TM1 -2025



Koment: Arkëtimi në euro për njësitë operative gjatë periudhës TM1-2025 duke krahasuar me planin e biznesit, realizimi ka arritur 98.05% për të gjithë KRUP-in, me një rënje të lehtë të të gjitha njësitë përveç në njësine e Obiliqit që është 114.28%.

1.6 Ankesat/Kërkesat teknike dhe komerciale

Tabela nr.33 Ankesat /kërkesat teknike dhe komerciale të shqyrtuara nga komisioni TM1-2025

NR	Njësia Operative	Ankesat teknike	Ankesat komerciale	Kërkesë Teknike	Kërkesë komerciale
1	Prishtinë	0	76	112	1,644
2	F. Kosovë	1	29	17	246
3	Obiliq	1	18	42	132
4	Graçanicë	4	3	22	85
5	Shtime	0	8	4	47
6	Lipjan	0	25	20	163
7	Podujevë	0	4	5	205
8	Drenas	1	8	16	122
9	Gjithsej-KRUP	7	171	238	2,644

Koment: Në krahasim me llojin e pranimet të kërkesave dhe ankesave në të gjitha NJOU-të, numri me i madh i pranimet të lëndëve janë **kërkesa teknike 238** dhe **komerciale 2,644**, ndërsa numri më i ulët janë lëndët e ankesave teknike dhe komerciale.

Tabela nr.34 Ankesat /kërkesat teknike dhe komerciale të shqyrtuara nga komisioni TM1-2024/2025

NR	Njësia Operative	Ankesat teknike	Ankesat komerciale	Kërkesë Teknike	Kërkesë komerciale
1	TM1 2024	1	323	215	3,155
2	TM1 2025	7	171	238	2,644
3	Diferenca 25/24	6	-152	23	-511
4	Difer-%	600.00%	-47.06%	10.70%	-16.20%

Koment: Krahasimi i TM1 2024/2025, është vërejtur se numri i ankesave komerciale dhe kërkesat komerciale për të gjitha NJOU-të është në rënie në krahasim me vitin 2024 si rezultat i një qasjeje të përmirësuar në leximin e ujëmatësve dhe inspektimeve në teren, ndërsa kërkesat teknike në periudhën e njëjte të vitit 2025 janë në rritje.

3.5 Inspektimi dhe Shkycja


Tabela nr.35 Inspektimi dhe shkycja TM1-2025

Nr.	Përshkrimi	Janar	Shkurt	Mars	TM1-2025
1	Inspektime	837	941	1,217	2,995
2	Vizita për borgje	3,405	3,265	3,322	9,992
3	Shkycjet për borgje	65	104	31	200
4	Ri kyçe pas pageses së borgjeve	36	60	28	124
5	Kyçe ilegale	2	39	24	65
6	Raste të dërguara ne gjykate	0	0	6	6
7	Nr. I pagesave nga konsumatorët	1,332	1,326	1,454	4,112
8	Totali I pagesave pas inspekti.	233,161	249,032	241,962	724,155

Tabela nr.36 Inspektimi dhe shkycja TM1-2024/2025

Nr.	Përshkrimi	TM1-2024	TM1-2025	Dallimi	Dallimi në %
1	Inspektime në teren	952	2,995	2,043	214.60%
2	Vizita për borgje	11,656	9,992	(1,664)	-14.28%
3	Shkycjet për borgje	261	200	(61)	-23.37%
4	Rikyçe të rregullta	112	124	12	10.71%
5	Kyçe ilegale	24	65	41	170.83%
6	Raste të dërguara në gjykatë	7	6	(1)	-14.29%
7	Nr. i pagesave nga kons.	3,799	4,112	313	8.24%
8	Totali I pagesave pas inspektimeve	807,769	724,155	(83,614)	-10.35%

Diagrami nr. 16.- Inspektimet-TM1-2024/2025



Koment: Gjatë TM1-2025 është vërejtur rritje e ndjeshme e inspektimeve në terren (+214.6%) dhe e kyçjeve ilegale (+170.8%), ndërkohë që vizitat dhe shkëputjet për borxhe kanë rënë. Edhe pse janë rritur pagesat individuale, totali i arkëtimeve pas inspektimeve ka rënë me -10.35% për arsye se edhe borxhet e inspektuara kanë qenë me vlera më të ulta se sa vitin e kaluar.

Gjatë kësaj periudhe janë realizuar më shumë shqycje të lidhjeve ilegale sesa kallëzime penale, pasi jo në të gjitha rastet ekzistojnë kushtet për procedim penal. Kallëzimet nuk mund të bëhen kur: (1) ujmëmatësi është i vendosur, por konsumatori nuk është paraqitur për legalizim; (2) konsumatori nuk mund të identifikohet; dhe (3) pas shqycjes, konsumatori paraqitet për regjistrim brenda afatit të dhënë. Në këto raste, masa merret për ndërprerjen e lidhjes, ndërsa procedurat penale aplikohen vetëm kur plotësohen kushtet ligjore.

Tabela nr.37 Aktivitetet për identifikimin , shqycje, legalizim dhe arkëtim të borxheve sipas planit të biznesit 2025

Nr.	Përshkrimi	Të planifikuara sipas PB	TM1-2025	Dallimi	Dallimi në %
1	Inspektime	1,500	2,995	1,495	99.67%
2	Vizita për borgje	7,500	9,992	2,492	33.23%
3	Shqycjet për borgje	75	200	125	166.67%
4	Rikycje të rregullta	50	124	74	148.00%
5	Kycje ilegale	15	65	50	333.33%
6	Raste të dërguara te përmbaruesi	750	1,196	446	59.47%
7	Nr. I pagesave nga konsumatorët	2,400	4,112	1,712	71.33%
8	Totali I pagesave pas inspektimeve	450,000	724,155	274,155	60.92%

Koment: Tabela paraqet performancën e aktiviteteve kryesore për identifikimin, shqycjen, legalizimin dhe arkëtimin e borxheve për periudhën TM1-2025 në krahasim me planet e biznesit për këtë periudhë. Shifrat tregojnë përparime të dukshme në të gjithë treguesit, duke reflektuar një rritje në përpjekjet për përmirësimin e menaxhimit të borxheve dhe inspektimet në terren.


Për mbledhjen e mjeteve, edhe gjatë kësaj periudhe TM1 janë ndjekur procedura të intensifikuara, duke përfshirë dërgimin e rasteve të konsumatorëve me borxhe në Zyrën Ligjore për procesim të mëtejshëm nga përmbaruesi. Gjithashtu, qendra e thirrjeve ka realizuar kontakte me konsumatorët në borxhe, ndërsa inspektorët kanë kryer vizita për mbledhjen e borxheve të vjetra si dhe inspektimin e lidhjeve ilegale. Vërejtjet janë shpërndarë përmes Postës për të rikujtuar konsumatorëve pagesat e borxheve të vjetra.

Si rezultat i këtyre aktiviteteve, shumë konsumatorë kanë reflektuar në përputhje me kërkesat, duke paguar borxhin apo duke ri-programuar borxhet e tyre në vlerë prej **478,821€** gjatë kësaj periudhe raportuese. Këto borxhe të ri programuara pritet të arkëtohen sipas afateve të përcaktuara në kontratat e ri-programuara, duke kontribuar në rritjen e arkëtimeve dhe në përmbushjen e objektivave financiare të periudhës raportuese

Tabela nr.38 Konsumatorë me dhe pa ujë matës TM1 2025

Nr.		Nr. I Konsumator në total	Konsumator me ujëmatës	Konsumator pa ujëmatës
1	TM1-2024	175,441	174,958	483
2	TM1-2025	182,069	181,862	207
3	Dallimi	6,628	6,904	(276)
4	Dallimi në %	3.78%	3.95%	-57.14%

Diagrami nr.17 Konsumatorët pa ujëmatës -TM1-2024/2025



Koment: Sipas të dhënave nga programi 181,862 konsumatorë janë të pajisur me ujëmatës, ndërsa vetëm 207 janë pa ujëmatës. Megjithatë, sfida mbetet për të pajisur të gjithë konsumatorët me ujëmatës për arsye të kushteve teknike të cilat janë identifikuar në teren. Gjithashtu një numër të madh të konsumatorëve duhet të zëvendësojnë ujëmatësit ekzistues sipas vjetërsisë dhe mosfunksionimit që ka ndikim edhe në humbjet komerciale.

1.6 Aktivitetet Kryesore

Drejtoria Komerciale realizon të gjitha kompetencat dhe autorizimet në zonën e shërbimit përmes Departamentit Komercial, Departamentit për Marrëdhënie me Konsumatorët, Departamentit të Kontrollit dhe Lidhjes, si dhe të gjitha NJOU-të.

Gjatë kësaj periudhe TM1 2025, përveç aktiviteteve të zakonshme, janë realizuar aktivitetet kryesore të Drejtorisë Komerciale:

- Është realizuar koordinim dhe komunikim i rregullt me NJOU-të dhe menaxherët për përmbushjen e objektivave të shërbimit.
- Janë mbajtur takime dhe trajnime me konsulencën, me pjesëmarrjen e menaxherëve të njësive.
- Është bërë leximi dhe faturimi nga lexuesit, përfshirë dokumentimin me foto dhe komente.
- Është kryer ndarja dhe mbulimi i terrenit për lexuesit e rinj.
- Janë zhvilluar takime me institucione për arkëtimin e borxheve dhe barazimin e faturave të vjetra.
- Janë shpërndarë mbi 26,000 vërejtje për konsumatorët, përfshirë paralajmërime për shkyçje.
- Janë përgatitur listat për shkyçjen e konsumatorëve me borxhe të papaguara.
- Janë kryer aksione për inspektimin dhe identifikimin e kyçjeve ilegale dhe mbledhjen e borxheve.
- Qendra e Thirrjeve ka trajtuar kërkesa të konsumatorëve dhe ka komunikuar për pagesat.
- Është kryer kontroll i vazhdueshëm i lexuesve në terren për saktësinë e të dhënave në ujëmatës.
- Janë ofruar shërbime përmes aplikacionit mobil, përfshirë dokumentim me foto-komente.

3.6 Problemet e evidentuara

Gjatë periudhës Janar-Mars (TM1), janë evidentuar disa probleme që kanë penguar arritjen e objektivave të përcaktuara në planin e biznesit. Problemet kryesore që janë hasur janë si më poshtë:

- Vazhdimi i faturimit me tarifa fikse për konsumatorët-Ky problem është shkaktuar nga mungesa e ujëmatësve. Zëvendësimi i plotë i ujëmatësve pritet të realizohet pas përfundimit të projektit për furnizimin dhe montimin e tyre.

- Vështirësi në leximin e ujëmatësve në terrenet e NJOU-ve-jo ka ende lexime të parregullta të ujëmatësve në disa zona, duke shkaktuar pasaktësi në faturim
- Pengesë në leximin e matësve në objekte pa qasje-Ka pasur vështirësi të lexohen matësit në objekte që kanë dyer të mbyllura, si në rastet e konsumatorëve individual (nuk gjinden në objektet e banimit)
- Inspektimi i lexuesve dhe parregullsi në faturim-Gjatë inspektimeve, janë zbuluar parregullsi në faturim, përfshirë mbi-faturimin, nën-faturimin dhe konsumatorët që nuk kanë marrë fare fatura.
- Probleme teknike me programin Mobile Offline për leximin e matësve-Ka pasur vështirësi teknike me programin Mobile Offline, që ka penguar saktësinë dhe efikasitetin e procesit të leximit të matësve.
- Aprovimi i ankesave nga ARRU dhe kërkesat për fshirje të borxhit-Ankesat nga ARRU dhe kërkesat për fshirje të borxhit për shkak të mos leximit të rregullt të matësve janë aprovuar sipas rregullores.

3.7 Masat e propozuara

Drejtoria Komerciale ka analizuar performancën gjatë kësaj periudhe dhe ka identifikuar disa pengesa në arritjen e objektivave. Për të adresuar këto sfida dhe për të përmirësuar performancën, janë planifikuar masat e mëposhtme:

- Vazhdimi i kontrolleve dhe inspektimeve në terren për lexuesit -Vazhdojnë kontrollet dhe inspektimet në terren për lexuesit, për të siguruar që faturimi bazuar në leximin e matësve reflekton konsumimin faktik të ujit.
- Eliminimi i gabimeve në faturim-Do të realizohet një kontroll i vazhdueshëm i lexuesve dhe do të eliminohen gabimet në faturim, duke siguruar që të dhënat të jenë të sakta dhe të përputhshme me konsumimin e faktuar.
- Inspektimi i konsumatorëve me 0 faturim-Vazhdojnë inspektimet e konsumatorëve me 0 faturim, duke u siguruar që të gjitha rastet me faturim 0 janë sipas rregulloreve.
- Inspektimi i konsumatorëve që nuk gjenden-Inspektohen konsumatorët që nuk mund të gjenden për të verifikuar statusin e tyre .
- Përditësimi i bazës së të dhënave dhe saktësimi i informacionit-Baza e të dhënave do të përditësohet dhe adresat, si dhe informacioni i konsumatorëve, do të saktësohen për të siguruar një proces të saktë dhe të shpejtë faturimi.
- Komunikimi dhe takime të rregullta me NJOU-të- Njoftime me email dhe takime të rregullta me NJOU-të për të adresuar dhe eliminuar pengesat operative që mund të ndikojnë në përmbushjen e objektivave do të vazhdojnë.
- Filtrimi dhe kontaktimi i konsumatorëve debitorë nga Qendra e Thirrjeve-Qendra e Thirrjeve do të filtrojë dhe kontaktojë konsumatorët debitorë për t'i ftuar ata për pagesën e borxheve dhe për t'i inkurajuar të mbajnë angazhimin për pagesa të rregullta.
- Analizë e konsumatorëve me vonesa në pagesa-Do të bëhet një analizë e konsumatorëve që kanë vonesa në pagesa gjatë 12 muajve të fundit, me qëllim parandalimin e parashkrimit të borxheve dhe për të marrë masa para se borxhet të parashkruhen.
- Dërgimi i vërejtjeve për konsumatorët me borxhe të papaguara-Vërejtjet për konsumatorët me borxhe të papaguara do të dërgohen përmes postës, për të nxitur pagesat e faturave dhe për të parandaluar shtimin e borxheve të papaguara.
- Mirëmbajtja e programit Mobile Offline-IT-ja dhe kompania kontraktuese do të sigurojnë mirëmbajtjen e vazhdueshme të programit Mobile Offline për të garantuar funksionimin e qëndrueshëm dhe pa ndërprerje të tij

IV. DEPARTAMENTI I FINANCAVE

4.2 Aktivitetet kryesore

Në përputhje me obligimet rrjedhëse janë bërë të gjitha veprimet e domosdoshme operative lidhur me trajtimin e çdo dokumenti financiar.

Departamenti është kujdesur për çështjet si në vijim:

- Pagesa e shpenzimeve rrjedhëse
- Kontabilizimi i të gjitha shpenzimeve të operimit dhe investimeve
- Regjistrimi analitik i aseteve
- Komunikimi i vazhdueshëm me auditorët e NJAB gjatë nënshtrimit të proceseve audituese
- Mirëmbajtja e regjistrimeve, pranimi dhe dorëzimi i stoqeve përmes depos.
- Shkarkimi i pagesave të konsumatorëve të paguara nga kanalet online
- Operacionet ditore nëpër arkat
- Pagesa e TVSH- së dhe tatimeve tjera

Përgatitja e Pasqyrave vjetore financiare dhe raporteve mujore të ndryshme.

4.3 Shpenzimet – TM1-2025

- Realizimi i caqeve - Shpenzimet operative

Tabela nr.39 Realizimi i caqeve - Shpenzimet operative – TM1-2025

Nr	Njësia Operative	TM1-2024	TM1-2025	Planifikimi	Dallimi	Dallimi në %
1	Shpenzimet e blerjes së ujit me shumicë	205,319	208,968	217,339	-8,371	-3.85%
2	Shërbime ndaj ARRU,MMPH,SHUKOS,Oda Eko. etj	70,960	57,310	75,115	-17,805	-23.70%
3	Shpenzimet e materialit-kemikalje dhe reagen	59,105	13,692	154,660	-140,968	-91.15%
4	Shpenzimet e energjise elektrike	652,920	652,349	691,152	-38,803	-5.61%
5	Shpenzimet e karburanteve-lendë djegëse	33,628	21,520	35,588	-14,068	-39.53%
6	Shpenzimet e personelit-paga dhe mëditje	1,658,584	2,013,582	2,150,622	-137,040	-6.37%
7	Shpenzimet e materialit dhe materieve të kon	74,950	159,256	141,796	17,460	12.31%
8	Shpenzimet e shërbimeve të kontraktuara	135,428	123,249	146,543	-23,294	-15.90%
9	Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit	29,839	35,990	39,039	-3,049	-7.81%
10	Te dalurat financiare -rekreacion-nd.solidar	4,002	2356.37	459	1,897	413.37%
11	Totali	2,924,734	3,288,272	3,652,313	-364,041	-9.97%

4.4 Arsyeshmëria e shpenzimeve

Gjatë periudhës TM1 në total kemi pasur nivel më të ulët të shpenzimeve në krahasim me planifikimin.

Megjithatë përbrenda kategorive kemi pasur diferenca të cilat do t'i elaborojmë më poshtë:

Më poshtë po i shtjellojmë dallimet kryesore:

- Shpenzimet e taksave ishin me të ulëta sesa planifikimet sepse një faturë ka ardhur me vonesë për regjistrime.
- Shpenzimet e kemikaljeve ishin dukshëm më të ulëta se sa planifikimi si rezultat i çmimit më të ulët se sa në kohën kur ishin planifikuar por edhe për shkak se pjesa e materialit është marr nga fabrikat më herët dhe blerja e tyre bëhet sipas nevojës, jo çdo muaj!
- Shpenzime e karburanteve ishin më të ulëta të regjistruara për shkak se fatura e muajit Mars ishte vonuar që të procedohet tutje me regjistrime.
- Shpenzimet e pagave ishin më të ulëta për shkak se ende nuk janë përfunduar të gjitha rekrutimet e planifikuara për vitin 2025, si dhe pensionimi i parakohshëm është në nivel të ulët deri më tani.

4.5 Problemet e evidentuara

Si problem të identifikuar mundemi ta konsiderojmë diferencën tek kategoria e shpenzimeve të kontraktuara si dhe të pagat të cilat kishin diferenca me planifikim.

4.6 Masat e propozuara

Sa i përket shpenzimeve të pagave tashmë veq është bërë planifikimi dhe kërkesa për rritje të buxhetit tek kjo kategori. Kurse sa i përket shpenzimeve të kontraktuara, pagesa e transfereve bankare për muajt paraprak e kanë rritur diferencën në këtë kategori.

4.7 Transaksionet kryesore

Tabela nr.40 Shpenzimet/transaksionet TM1-2025

Nr.	SHPENZIMET/TRANSAKSIONET TM1-2025	VLERA NË - €
1	Keds	714,430
2	Iber Lepenc	309,752
3	X Shpk	166,300
4	Posta E Kosovës Sh.A.	125,373
5	Lord Group Sh.P.K	110,277
6	Lindart	70,463
7	Kompania E Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C.	68,954
8	K-Ing Sh.P.K	59,427
9	TORA COM - Nnt	51,664
10	ARRU-ZRRUK-Autoriteti Rregullator Për Sherb. E Ujit	49,130

Tabela nr.41 Inkasimet kryesore

Nr.	INKASIMET KRYESORE TM1-2025	VLERA NË - €
1	Q.K.U.K - Ujematesi Kryesor	69,141
2	Filmi City(Kosova Filmi)	37,376
3	Ragip Dermaku	30,000
4	Termokosi	24,157
5	Mirash Te KOST-I	23,545
6	Tc Kosova A	22,748
7	Seperacioni H-05	16,801
8	QENDRA E STUDENTEVE- UM Te Konv. Nr.4	12,120
9	„Balkan Foods„L.L.C.	10,881
10	Keds Dis. Feri. Shtime	10,029

V. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS**5.2 Personeli***Tabela nr.42 Personeli – TM1-2025*

Nr.	Njësia Operative	Janar	Shkurt	Mars
1	Prishtinë	478	478	485
2	Fushë Kosovë	33	33	38
3	Obiliq	16	16	16
4	Graçanicë	14	14	14
5	Shtime	19	19	19
6	Lipjan	48	48	49
7	Podujevë	28	28	30
8	Drenas	29	29	29
9	Gjithsej- KRUP	665	665	680
		Janar/2024	Shkurt/2024	Mars/2024
		611	618	624

5.3 Përmbaruesit privat*Tabela nr.43 Raport i përmbarueseve privat për periudhën TM 1-2025:*

NR	Njësia Operative	Rastet e iniciuara	Shuma e borxhit€	Rastet e zgjidhura	Shuma e arkëtuar €
1	Prishtinë	436	489,209	28	9,121
2	Fushë Kosovë	24	18,748	3	639
3	Obiliq	39	37,463	2	365
4	Graçanicë	6	6,079	0	0
5	Shtime	21	11,349	4	1,032
/6	Lipjan	8	4,467	1	316
7	Podujevë	65	59,710	5	1,749
8	Drenas	27	23,226	6	1,795
9	Gjithsej- KRUP	626	647,253	49	15,019

1. Totali i arkëtimit në muajt janar, shkurt dhe mars duke përfshi edhe lende te periudhës paraprake është **125,795.71€**.
2. Shuma e arkëtuar nga Kallëzimet Penale përmes procedurës se Ndërmjetësimit është **1,789.39€**

VI. AUDITORI I BRENDSHËM

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2025, Njësia e Auditimit të Brendshëm ka realizuar aktivitetet në vijim:

1. Është përfunduar auditimi i parasë së gatshme për periudhën Janar 2023 – Dhjetor 2024;
2. Është përfunduar auditimi i procesit të prokurimit/blerjeve për vitin 2024;
3. Është përfunduar auditimi mbi përcjelljen e zbatimit të rekomandimeve të dhëna në vitin 2024 – faza e dytë;
4. Është hartuar dhe aprovuar Statuti i Auditimit të Brendshëm;
5. Ka filluar procesi i hartimit të Manualit të Auditimit të Brendshëm – aktualisht në zhvillim;
6. Është shpallur konkursi i brendshëm për plotësimin e pozitës së Auditorit të Lartë – proces në zhvillim;

7. Ka filluar auditimi i llogarive të arkëtueshme dhe i procesit të faturimit/shitjeve - proces në zhvillim.

VII. ZYRA E PROKURIMIT

Raporti mbulon periudhën TM1 të vitit 2025 dhe jep detaje rreth gjendjes së aktiviteteve të prokurimit, me theks të veçante në kërkesat e planifikuara, ato të inicuar, të pa inicuar, investimet kapitale, aktivitetet jashtë planit të prokurimit si dhe kontratat e nënshkruara, për periudhën në fjalë.

Raporti ka këtë radhitje:

- *Aktivitetet e bartura nga viti 2024;*
- *Aktivitetet e planifikuara për vitin 2025;*
- *Aktivitetet e inicuar dhe të pa inicuar nga plani për TM1_2025;*
- *Investimet kapitale dhe iniciimi për TM1_2025;*
- *Aktivitetet jashtë planit të prokurimit për TM1_2025; dhe*
- *Numri dhe vlera e kontratave të nënshkruara për TM1_2025*

Aktivitetet e bartura nga viti 2024;

Nga viti 2024, si aktivitete ne proces, kemi gjithsej 12 aktivitete te bartura, në vlerë të parashikuar financiare 1,134,109 euro. Nga këto aktivitete, 8 prej tyre (me vlerë të nënshkruar 441,921 euro) kanë përfunduar, ndërsa të tjerat janë në proces, disa me ankesa në OSHP.

Aktivitetet e planifikuara për vitin 2025

Për vitin 2025 kemi planifikuar për inicim 52 aktivitete, në vlerë të parashikuar financiare prej 9,309,282 euro. Në këtë vlerë bëjnë pjesë edhe rreth 2,5 milion euro si grantet dhe subvencione. Planifikimi i prokurimit mund të gjendet në vegzën: <https://kru-prishtina.com/rz/planifikime-te-prokurimit/>

Aktivitetet e inicuar dhe të pa inicuar nga plani për TM1_2025

Gjatë kësaj periudhe, kemi planifikuar të iniciojmë 24 aktivitete, në vlerë të parashikuar financiare prej 4,910,814 euro, nga të cilat janë iniciuar 12 aktivitete, në vlerë të parashikuar financiare prej 2,589,350 euro (53 %), ndërsa kanë mbetur pa u iniciuar 12 aktivitete në vlerë financiare prej 2,321,464, euro (47%).

Investimet kapitale dhe iniciimi për TM1_2025;

Gjatë kësaj periudhe, në emër të investimeve kapitale, janë planifikuar të iniciohen 5 aktivitete, në vlerë të parashikuar financiare prej 2,500,000 euro dhe deri në fund të muajit, janë iniciuar vetëm 2 aktivitete, në vlerë financiare prej 1,041,000 euro.

Aktivitetet jashtë planit të prokurimit për TM1_2025

Gjatë kësaj periudhe, kemi iniciuar 1 aktivitet jashtë planit, ku bëhet fjalë për ri tenderim të aktivitetit të dështuar nga viti i kaluar, me titull “Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatrat Orllan, Turçicë dhe Kalaticë të komunës së Podujevës”.

Numri dhe vlera e kontratave të nënshkruara për TM1_2025

Në periudhën raportuese, kemi nënshkruar 9 kontrata, në vlerë financiare prej 447,801 euro

Tabela 44. Aktivitetet e bartura nga viti 2024

Nr.	Përshkrimi i Kontratës	Afati i inicimit	Vlera e parashikuar	Vlera e kontratës	Gjendja
1	Furnizim me klor dhe hipoklorur_Lot 2	20.02.2024	267,150	-	Në proces
2	Furnizimi me mjete të punë për operim dhe mirëmbajtje (Lot 1 me 29.03.2024-25 K, dhe Furnizimi me mjete të punë për operim te rrjetit të kanalizimit Lot 2 20 K,) (Furnizim me paisje matjes se ujit NJ.Kroni,Vragoli dhe objektet me rezervuare ne qytet_Lot 3, Pajisje e vegla pune për FPU SHKABAJ_Lot 4, Vegla pune FPU e prodhim Lot 5)	10.05.2024	72,680	33,554	E nënshkruar
3	Pajisje për sistem te klorimit (bartur nga Plani i Prokurimit 2023)	16.09.2024	104,682	-	Në OSHP
4	Furnizim me Goma të jashtme dhe të brendshme për automjetet e KRUP si dhe riparimi i gomave , balancimi, vullkanizimi si dhe gjeometria e automjeteve deri 3,5 tonë dhe mbi 3.5 tonë_Lot 1, Furnizim me bateri për automjetet e KRUP, vegla pune, çekiq pneumatik, sharre për prerje asfalti, pjese rezervë për automjete, aku bateria, pistoletë ajri, _Lot 2	17.09.2024	63,000	63,000	E nënshkruar
5	Furnizimi me eskavator për mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura (120,000 euro), përfshirë edhe aktivitetin e dështuar për eskavator nga viti 2023 (120,000 euro)	02.10.2024	240,000	-	Në OSHP
6	Furnizimi dhe mirëmbajtja e kamerave në objektet e KRU Prishtina (Dosja e korrigjuar me 16.12.2024 për shkak te ndërrimit te specifikimeve teknike)	23.10.2024	50,000	47,996	E nënshkruar
7	Pompe e el.motor ne Batllave, Sonda ne Harilaq dhe pajisje për pastrim mbeturinash ne kanalin Mihaliq_3 pjese	31.10.2024	285,000	249,800	E nënshkruar
8	Furnizimi me goma te jashtme dimërore	20.11.2024	1,900	-	Në proces
9	Vazhdim i licencave të sistemit Cloud (storage dhe Server)	19.11.2024	20,000	19,992	E nënshkruar
10	Shërbime te internetit për KRUP sha_2025	04.12.2024	9,900	7,783	E nënshkruar
11	Pune shtese Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit për furnizim me ujë ne Graçanicë-Lipjan dhe Drenas-Obiliq	09.12.2024	5,325	5,325	E nënshkruar

12	Pune shtese Rehabilitimi i rrjetit te ujës-jellësit ne fshatrat Bellopojë dhe Lluge te KK Podujevë	29.11.2024	14,472	14,472	E nënshkruar
Gjithsej			1,134,109	441,921	

Tabela 45. Aktivitetet e inicuar dhe të pa inicuar nga plani për TM1_2025

Nr	Përshkrimi i Kontratës	Afati për inim	Inicuar Po/Jo	Vlera e parashiku ar	Gjendja
1	Furnizimi me ujëmatës të profileve të ndryshme për ndërrim të vazhdueshëm të ujëmatësve dhe pllomba për pllombimin e ujëmatësve në vazhdimësi (montimi nga personeli i KRU “Prishtina” Sh.A.)_Lot 1 Furnizimi dhe montimi me ujëmatës të profileve Fi 1 2 deri 2" për ndërrimin e ujëmatësve ekzistues në pajtim me rregullat e parapërcaktuara, në zonën e shërbimit._Lot 2	10.02.2025	Jo	550,043	E painicuar
2	Furnizimi me kartela elektronike dhe komponentë elektronike për inventarët e frekuencës.	10.02.2025	Po	50,000	Ne proces
3	Furnizimi me pajisje për Siguri dhe Shëndet në punë për nevojat e KRU Prishtina Lot 1, Furnizim me uniforma veshmbathje për Inspektoret dhe Ujeinstaluesit_Lot 2	24.01.2025	Jo	40,966	E painicuara
4	Furnizim me derivate (nafte dhe benzine)	10.02.2025	Po	238,000	Ne proces
5	Funksionalizimi i cisternave te Drenasit dhe Podujevës Lot 1, Furnizimi me mjete të punë për operim dhe mirëmbajtjen e automjeteve Lot 2	10.03.2025	Po	57,000	Ne proces
6	Furnizimi me mjete të punë për operim te rrjetit të kanalizimit	10.03.2025	Jo	19,900	E painicuara
7	Furnizim me Ujë të Xhamave, Lubrifikante, Vajra të motorit, Vajra të tjera sipas destinimit,antifriz 100 % , antifriz G12,	10.03.2025	Po	13,350	Ne proces
8	Furnizimi dhe transporti i gypave për sisteme te kanalizimit Gypa të brinëzuar (korriguar) high-modulus polypropylene HDPE SN8, KK për 3 vite Lot 1, Furnizimi dhe transporti i gypave për ujë te pijes HDPE 100 RC(9010)PAS 1075 typ 2 SDR 11 PN=16 bar, dhe HDPE 100 RC(9010)PAS 1075 typ 2 SDR 17 PN=10 bar KK për 3 vite Lot 2	10.03.2025	Jo	37,000	E painicuara

9	Furnizimi rehabilitimi dhe ngritja-avancimi i sistemit-teknologjisë së trajtimit të ujit nëpër IT- UP (Transformator, invertor, pajisje makinerike, elektronike)_Lot 1, (Rregullimi i SCAD-es ne ITU Badoc_Lot 2-nuk është iniciuar)	24.01.2025	Po	200,000	Ne proces
10	Furnizim me Pjese Rezervë për instalime te ujit me profil deri O90 mm_Lot 1, Furnizim me fazoneri dhe armaturë_Lot2	10.02.2025	Jo	262,955	E painicuar
11	Furnizimi me Kemikate_Kontrate kornize 3 vjeçare	10.03.2025	Jo	1,053,200	E painicuar
12	Shërbime për udhetime ajrore KK 3 vjeçare	10.02.2025	Po	30,000	Ne proces
13	Kontroll, servisim dhe mbushje të aparateve kundër zjarrit dhe hidranteve të murit	10.03.2025	Jo	9,900	E painicuar
14	Shërbime të gastronomisë për përudhen 3 vjeçare	10.02.2025	Po	36,000	Ne proces
15	Mirëmbajtja e tahogafëve_Lot 1 Kalibrimi i tahografeve_Lot 2	10.03.2025	Po	20,000	Ne proces
16	Kontrolla periodike mjekësore e punëtorëve	10.03.2025	Jo	15,000	E painicuar
17	Mirëmbajtja e automjeteve të rënda dhe transportuese_Lot 1 Mirëmbajtja e makinave të punës (Bagerave-Eskavatorëve)_Lot 2 Mirëmbajtja e automjeteve të udhëtarëve dhe terrenit_Lot 3 Rregullimi dhe aftësimi i dy automjeteve të terrenit të markës MITSUBISHI KAOT-xhipa viti i prodhimit 2014_Lot 4 Mirëmbajtja e Gjeneratorëve dhe pompave për thithjen e ujit, kompresorëve me ajr, kompresorëve me naft-benzinë, sharrë asfalti_Lot 5	10.02.2025	Po	415,000	Ne proces
18	Mirëmbajtja dhe furnizim me GPS për automjetet e KRUP	10.02.2025	Po	22,000	Ne proces
19	Raporti i knaqshmerise se konsumatorëve	15.01.2025	Po	8,000	E realizuar
20	Kalibrimi I pajisjeve matëse laboratorike Kontratë kornize 3 vjeçare Lot 1 dhe Marrja me qira e bombolave te Acetilenit,heliumit dhe azotit_Lot 2	10.03.2025	Jo	12,500	E painicuar
21	Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujit për përmirësimin e furnizimit dhe zvogëlimin e humbjeve në zonën e shërbimit të KUR Prishtina Sh.A.	10.03.2025	Jo	250,000	E painicuar

	(Prishtinë, Lipjan, Podujevë, Obiliq, Shtime, Fushë Kosovë, Graçanicë dhe Drenas)				
22	Rehabilitimi i rrjetit (sipas analizave në zonat ku ndodhin defektet më të shpeshta, e inicuar pjesërisht-841,000 €)	10.03.2025	Po	1,500,000	Ne proces
23	Ndërtimi, riparimi dhe pastrimi i pusetave të ujësjellësit dhe kanalizimit_Lot 1, Rehabilitimi dhe ndërtimi i rrjetit të kanalizimit_Lot 2	10.02.2025	Jo	60,000	E painicuar
24	Projektimi i objektit shtesë për laborator dhe administratë ITU Badoc	10.03.2025	Jo	10,000	E painicuar
Gjithsej				4,910,814	

Përshkrimi	Numri i aktiviteteve	Aktivitet e ne % sipas numrit	Vlera e parashikuar	Aktivitete ne % sipas vlerës
Aktivitete të planifikuara mars 2025	24	100	4,910,814	100
Aktivitete të inicuar nga plani mars 2025	12	50	2,589,350	53
<i>Aktivitetet të realizuara mars 2025</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>8,000</i>	<i>0</i>
<i>Aktivitetet në proces mars 2025</i>	<i>11</i>	<i>46</i>	<i>2,581,350</i>	<i>53</i>
<i>Aktivitetet të dështuara mars 2025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Aktivitete të painicuar nga plani mars 2025	12	50	2,321,464	47

Tabela 46. Investimet kapitale dhe inicimi për TM1_2025

Nr	Përshkrimi i projekteve	Vlera e parashikuar €	Periudha për inicim	Inicuar Po/Jo
1	Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujit për përmirësimin e furnizimit dhe zvogëlimin e humbjeve në zonën e shërbimit të KUR "Prishtina" Sh.A. (Prishtinë, Lipjan, Podujevë, Obiliq, Shtime, Fushë Kosovë, Graçanicë dhe Drenas)	250,000	10.03.2025	Jo
2	Furnizimi me ujëmatës të profileve të ndryshme për ndërrim të vazhdueshëm të ujëmatësve dhe pllomba për pllombimin e ujëmatësve në vazhdimësi (montimi nga personeli i KRU "Prishtina" Sh.A.)	50,000	10.02.2025	Jo
5	Furnizimi dhe montimi me ujëmatës të profileve Fi 1/2 deri 2" për ndërrimin e ujëmatësve ekzistues në pajtim me rregullat e parapërcaktuara, në zonën e shërbimit.*	500,000	10.02.2025	Jo
10	Furnizimi, rehabilitimi dhe ngritja - avancimi i sistemit të teknologjisë së trajtimit të ujit	200,000	24.01.2025	Po

	nëpër ITUP (transformator, inverter, pajisje makinerie, elektronike)			
36	Rehabilitimi i rrjetit (sipas analizave në zonat ku ndodhin defektet më të shpeshta) <u>Inicuar në vlerë 841,000 euro për 4 pjesë/lot-e si vijon:</u> Rehabilitimi i rrjetit sipas analizave në zonat ku ndodhin defekte më të shpeshta MM me ME për bashkëfinancim 2025 1.Rehabilitimi i rrjetit shpërndarës të ujësjellësit në fshatin Graboc (Projekti i Grabocit-397 K) Lot 1; 2.Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Herticë:Faza I (Projekti i Herticës II-250 K) Lot 2; 3.Rehabilitimi dhe ndërrimi i gypave të ujësjellësit në (Rrugët A.ZH. dhe I.K.) në Podujevë-94 K. Lot 3 ; 4.Rehabilitimi dhe ndërrimi i gypit kryesor në rrugën Brigadat në Podujevë (Projekti Bigadat-100K.) Lot 4;	1,500,000	10.03.2025	Po

Investime Kapitale sipas PB dhe planit të prokurimit	Sipas numrit	%	Sipas vlerës	%
Investimet kapitale të planifikuara gjatë vitit 2025	36	100	6,865,000	100
Investime kapitale të planifikuara për inicim deri më 31 mars 2025	(5)	(14)	(2,500,000)	(36)
Investime kapitale të inicuar deri më 31 mars 2025	<u>2</u>	<u>6</u>	<u>1,041,000</u>	<u>15</u>
Investime kapitale të realizuara deri më 31 mars	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investime kapitale në proces deri më 31 mars	<u>2</u>	<u>6</u>	<u>1,041,000</u>	<u>15</u>
Investime kapitale të dështuara deri më 31 mars	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investimet kapitale të përfunduar deri më 31 mars	34	94	5,824,000	85

Tabela 47. Aktivitetet jashtë planit të prokurimit për TM1_2025

Nr.	Përshkrimi	Vlera e parashikuar	Gjendja
1	Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatrat Orllan, Turiçicë dhe Kalaticë të komunes së Podujevës (170,000 euro)_Ri tender nga viti 2024 me mjete të ME	170,000	Ne proces
Gjithsej		170,000	

Tabela 48. Numri dhe vlera e kontratave të nënshkruara për TM1_2025

Nr.	Përshkrimi	Vlera e parashikuar	Vlera e kontratave	Operatori Ekonomik
1	Furnizimi me mjete të punë për operim dhe mirëmbajtje (Lot 1 me 29.03.2024-25 K, dhe Furnizimi me mjete të punë për operim te rrjetit të kanalizimit _Lot 2 20 K,)	72,680	33,554	Comet SH.P.K
2	Furnizim me Goma të jashtme dhe të brendshme për automjetet e KRUP si dhe riparimi i gomave , balancimi, vullkanizimi si dhe gjeometria e automjeteve deri 3,5 tonë dhe mbi 3.5 tonë _Lot 1, Furnizim me bateri për automjetet e KRUP, vegla pune, çekiç pneumatik, sharre për prerje asfalti, pjese rezervë për automjete, aku bateria, pistoleta ajri, _Lot 2	63,000	63,000	Eurogoma shpk
3	Furnizimi dhe mirëmbajtja e kamerave në objektet e KRU Prishtina	50,000	47,996	NTSH ARTECH
4	Pompe e el.motor ne Batllave, Sonda ne Harilaq dhe pajisje për pastrim mbeturinash ne kanal in Mihaliq_3 pjese	285,000	249,800	N.P.SH. HITERM EL
5	Vazhdim i licencave të sistemit Cloud (storage dhe Server)	20,000	19,992	PBC shpk
6	Shërbime te internetit për KRUP sha_2025	9,900	7,783	TelKos
7	Pune shtese Ndërrimi dhe ndërtimi i rrjetit për furnizim me ujë ne Graçanicë-Lipjan dhe Drenas-Obiliq	5,325	5,325	Diamanti SHPK
8	Pune shtese Rehabilitimi i rrjetit te ujësjellësit ne fshatrat Bellopojë dhe Lluge te KK Podujevë	14,472	14,472	K-ing SHPK
9	Matja e kenaqshmerise për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit për vitin 2024	8,000	5,880	D&D Business Support Center
	Gjithsej	528,377	447,801	

VIII. DEPARTAMENTI I CILËSISË DHE BURIMEVE TE UJIT

Qëllimi kryesor i Departamentit të Cilësisë dhe Burimeve të Ujit është organizimi dhe funksionimi i tij si Departament për Kontrollin e Cilësisë dhe Burimeve të ujit duke u bazuar në Standardet cilësore, aplikative (U.A.10/2021) dhe ato europiane (Udhëzimi –Direktiva 98/83/EC) mbi kualitetin e ujit për përdorim nga njerëzit (me parë direktiva 80/778/EEC).Kjo direktivë përcakton dallimet në mes të parametrave mikrobiologjik dhe atyre fiziko- kimik. Aplikimi i standardeve është në interes të gjithë konsumatorët Prishtinës, F. Kosovë, Obiliqit, Shtimes, Lipjanit, Podujevës,Drenasit,Graçanicës. Departamenti i Cilësisë dhe burimeve të ujit me planin e tij të monitorimit brendshëm të kualitetit të ujit ka në procedurë pikë së pari mbledhjen dhe marrjen e mostrave të ujit të përpunuar nga rrjeti i ujësjellësit, ajratorëve, liqejeve, puseve dhe lumejve.

Laboratorët shfrytëzojnë metoda standarde për parametrat të cilat janë të aprovume nga BE, sipas procedurës të cilat janë dhënë me Direktivën 98 (83) EC. Mjetet dhe aparatet janë të sofistikuar kurse reagjentët janë të standardizuar dhe me afat. Aplikohet Standardi 17025:2005 ku janë kërkesat që laboratorët e testimit duhet të plotësojnë nëse ato dëshirojnë të demonstrojnë që ato operojnë një sistem menaxhimi.

8.2 Aktivitetet apo përshkrimi i shkurtër i punëve të kryera brenda muajit raportues

Sipas planit tremujor TM1 për monitorimin e brendshëm të kualitetit të ujit në KUR”Prishtina” Sh.A, të burimeve sipërfaqësore Albanik,Badovc, Bivolak,Mihaliq (Kanali Ibër-Lepencit) si dhe burimeve nëntokësore Kroni,Obiliq,Shtimje,Lipjan,Peran (Podujevë), Miradi , Graçanicë dhe Vragoli si dhe pesëmbëdhjete pikat në rrjetin e qytetit , në aplikim të monitorimit të shpejtë bazik dhe vijues kemi përcjellë kualitetin e ujit të pijshëm në çdo pike mos trimi.

Cilësia e ujit është e kontrolluar dhe testuar me analiza fiziko-kimike dhe bakteriologjike sipas parametrave të cilët janë në Listën A dhe C në Udhëzimin Administrativ Nr.10/2021 për cilësinë e ujit për konsum nga njeriu.

8.3 Specifiko disa nga aktivitetet kryesore

Gjatë tremujorit janar-mars TM1 2025, Departamenti i Cilësisë së ujit përveç monitorimit bazik operacional dhe kontrole të cilësisë së ujit pijshëm është marrë me shumë aktivitete tjera shtesë si përgatitja e raportit mujor, inicimi i kërkesave dhe procedurave për aktivitet prokurimit publik për Furnizim me klor , Sulfat alumini ,Kalibrim të pajisjeve laboratorike . Vlerësimi i ofertave nga stafi përgjegjës si dhe mbikëqyrja e kontratave në realizim e sipër në kuadër të DCU. Monitorimi i parametrave kimik sipas kontrollit operacional gjatë proceseve teknologjike nëpër faza të ndryshme. Përcaktimi i dozimit të kemikateve sipas metodës Jar-test ,etj. Gjatë muajit janar-mars 2025 Departamenti i Cilësisë së Ujit të pijshëm përveç Monitorimit dhe Kontrollimit të Cilësisë së Ujit Pijshëm në gjithë Zonat e Furnizimit në KRU”Prishtina”sh.a , është marrë edhe me shumë punë tjera shtesë si përgatitja e raportit ditor, javor, mujor, si dhe raporte me të dhëna të shumta tabelore të parametrave fiziko-kimik dhe biologjik për zgjidhjen e manganit në Liqenin e Badovcit. Kemi kërkuar

nga Instituti i Kimisë në FSHMN për një draft marrëveshje për hulumtim dhe analizim të cilësisë dhe një rekomandimi për një zgjidhje sa më të mirë të eliminimit të manganit në ujin e pijshëm, jemi në pritje të finalizimit dhe nënshkrimit të një kontrate sipas kërkesës tonë! Inicimi i kërkesave dhe procedurave për aktivitet të prokurimit publik për furnizim, vlerësim dhe rivlerësim si dhe menaxhimin e kontratave aktive për furnizim me klor, me sulfat alumini, polielektrolit, dioksid klori, shumë si dhe me furnizim me kemikale të tjera për trajtim ujit. Plani i sigurisë (PSU) dhe Menaxhimi i Krizave (MK) si grup punues që jemi duke punuar që dy vite për të gjitha burimet sipërfasore dhe nëntokësore të ujit pijshëm si dhe rezervarët në gjithë zonat e furnizimit!

8.4 Punët e planifikuara në shërbime përkatëse dhe shkalla e realizimit të tyre

Gjatë TM1 janë planifikuar këto projekte dhe detyra, të cilat janë realizuar sipas kërkesës së DCU. Gjatë tremujorit të parë janar-mars 2025 ky shërbim ka mbikëqyrë dozimin e kemikateve në katër FPU dhe stacionet e pompave të ujit ku bëhet trajtimi i ujit me klor, sulfat alumini, permanganat kaliumi, poli elektrolit, hip klorur natriumi. Kërkesat dhe nevojat për kemikate, sasia mujore, furnizimi me kohë, etj. Vizitat në teren për inspektim dhe kontrollim të klorit residual në rezervarët e ujit të pijshëm. Monitorimi i vazhdueshëm në Liqenin e Badovcit dhe Batllavës, marrja e mostrave në nivele dhe thellësi të ndryshme dhe distancë në km të caktuara përgjatë sipërfaqeve të liqeneve.

Vlerësimi i ofertave nga stafi përgjegjës si dhe mbikëqyrja e kontratave në realizim e sipër në kuadër të DCU dhe si zakonisht përgatitja e raportit mujor për BORD të KRU "Prishtina", për ARRU, etj!

8.5 Shërbimi kualiteti i ujit pijshëm

Departamenti i Cilësisë të Ujit si prioritet ka kontrollin e cilësisë së ujit të pijshëm dhe mbrojtjen e burimeve të ujit. Realizimi gjatë tremujorit të parë TM1 2025 ka qenë 3636 mostra total fiziko-kimike dhe bakteriologjike, i cili plan është realizuar për 62 mostra me shumë se sa kanë qenë të planifikuara ose 101.90% të realizuara. Të planifikuara kanë qenë 3568 total mostra, janë realizuar 3636 ose 68 mostra më shumë për shkak të mostrave të dështuara dhe përsëritjes së tyre për verifikim ankesave të konsumatorëve në gjithë Zonën e Furnizimit në KRU "Prishtinë", NJOU Fushë Kosovë, Lipjan, Obiliq, Drenas dhe hulumtimi dhe verifikimi i mostrave pozitive me baktere koliforme, total mezofile dhe në aspektin fiziko-kimik turbullira, alumini, mangani në zonat e furnizimit! Të planifikuara për mostra keq ose jashtë standardeve për ujë të pijshëm për TM1 kanë qenë 60 mostra.

Tabela nr. 49 Paraqitja tabelare e rezultateve të testeve të ujit papërpunuar dhe të pijshëm në aspektin fiziko-kimik dhe bakteriologjik për TM1

Te planifikuara për mostra në TM1 2025 në total:	1784 Mostra fiziko-kimike
	1784 Mostra bakteriologjike
	3568 Total mostra fiziko-kimike dhe bakteriologjike
Te planifikuara për mostra keq	60 (gjashtëdhjetë) mostra jashtë standardit
Numri i testeve të planifikuara për mostra të ujit të trajtuara :	514 Total Mostra ujë jo i pijshëm (papërpunuar)
	1818 Mostra fiziko-kimike

Numri i testimeve të kryera:	1818 Mostra bakteriologjike
	3636 Total mostra fiziko-kimike dhe bakteriologjike
Rezultatet e fituara nga laboratorit:	3104 Ujë pijshëm (përpunuar)
	532 Mostra ujë jo i pijshëm(papërpunuar).
	5(pesë) mostra jashtë standardit
Rezultatet e raportuara	Në bazë të analizave kimike dhe bakteriologjike të ujit të trajtuar janë testuar 3104 mostra të ujit pijshëm ku prej tyre mirë janë 3099 ose 99.84% i përgjigjen U.A Nr. 10/2021 për cilësinë e ujit për konsum nga njeriu , kurse nuk i përgjigjet pesë (5) mostra ose 0.16% e mostrave janë jashtë standardit për ujëra te pijshëm. Mostrat jashtë standardit gjatë tremujorit TM1 janar-mars 2025 për Analizën bakteriologjike janë: Mostra me kod 0159 /2025 Cl gjurmë(Miradi e ulet) - prezent baktere total mezofile; Mostra me kod 0412 /2025 Cl 0.3 mg/l (Kastrioti II) - prezent baktere total mezofile;Mostra me kod 0424 /2025 Cl gjurmë (Dobratin) - prezent baktere koliforme, ka qenë kontaminim i brendshëm dhe pas intervenimit tyre mostra e përsëritu ka rezultu negativ. Mostra me kod 1472/2025 Cl 0.01mg/l (Ankese- Pristine lagjja Royal) - - prezent baktere total mezofile Mostra me kod 1473/2025 Cl 0.01mg/l (Ankese- Royall Mall) -prezent baktere total mezofile Në mostrat e ujit pijshëm ankesë nga konsumatorët në aspektin bakteriologjik qe nuk i përgjigjen Standardit për ujë të pijshëm, kemi tejkalim të vlerave të lejuar baktere total mezofile,bakterie qe vijnë nga punimet në rrjet, prishjet ose reduktimet e ujit. Mostrat e përsëritura kanë rezultu negativ. Gjatë analizimit biologjik të mostrave te ujit sipërfaqësor të liqenit Badovcit për algje të marra në thellësi dhe largësi të ndryshme janë konstatuar prezencë e këtyre gjinive të algjeve :DIATOMA;COCONEIS;GOMPHOPHAERIA;NAVICULA;TRABELLARIA,FRAGILARIA;SYNEDRA Kurse ne Liqenin e Batllavës kemi prezencë të këtyre gjinive të algjeve: SYNEDRA & FRAGILARIA . Gjatë tremujorit TM1 janar-mars 2025 janë analizuar 532 mostra te ujërave të papërpunuar te cilat i përgjigjen Standardeve për kualitet të ujit të papërpunuar! Në këtë total te mostrave te ujërave te papërpunuara hynë edhe 28 mostra te ujit sipërfaqësor nga liqeni i Badovcit dhe Batllavës në thellësi dhe distancë te ndryshme te liqenit.
Gjendja e pajisjeve:	E rregullte dhe funksionale!
Infrastruktura	Sipas standardeve
Efikasiteti i punës së stafit:	Nivel duhur!
Jokonformitete e hasura:	Nuk ka pas jokonformitete!
Rekomandim për përmirësim:	Trajnime shtesë për stafin teknik , njoftim me metodologji te re te avancuar!

IX. DEPARTAMENTI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE

Përmbledhje e përgjithshme rreth mbarëvajtjes/ecurisë së punës në Departamentin e Teknologjisë Informative për periudhën TM1-2025

AKTIVITETET gjatë periudhës TM1, në vazhdim janë të listuar aktivitetet e implementuara gjatë periudhës raportuese nga departamenti, duke përfshirë edhe aktivitetet që janë në implementim e sipër:

9.2 Aktivitete te rregullta sipas detyrave te punës:

- **Aktivitete te rregullta sipas detyrave te punës:**
- Ndihme te gjithë operatorëve te pajisjeve për përdorim te rregullt te pajisjeve dhe programeve.
- Bashkërenditje ne realizimin e detyrave brenda departamentit.
- Planifikim i detyrave ne vijim ,dhe zhvillim i mëtejshëm i departamentit.
- Mbikëqyrje e plotësisht te normave te sigurisë nga brenda rrjetit te kompjuterëve si dhe nga sulmet e jashtme.
- Veprime adekuate ne ruajtjen e sistemit te informacionit
- Veprime ne ruajtjen e shënimeve sipas politikave dhe procedurave te parapara.
- Instalime te reja te kompjuterëve, dhe programeve adekuate për te gjithë te punësuarit ne KRUP.
- Mirëmbajtje e E-maillave dhe hapje e E-maillave te ri për punëtorët qe vine, ose mbyllje ne rastet kur lëvizin.
- Ndihme e vazhdueshme ne analizimin e problemeve ne aplikacione (Faturim, Navision, Asete, Faturim ne teren),dhe përmirësime te proceseve sipas nevojave.
- Mirëmbajtje e vazhdueshme e llogarive te shfrytëzuesve ne te gjitha sistemet e punës me kompjuter.

Aktivitete te veçanta administrative gjate periudhës se raportimit:

9.3 Aktivitete te veçanta administrative gjate periudhës se raportimit:

- Është ne realizimin e sipër pika e planit te prokurimit për vitet 2025 e mirëmbajtjes se faturimit mobil dhe web-sherbimeve, E-Commerce
- Është duke u rishikuar lista e përdoruesve ne sistemet e faturimit dhe CRM, duke pasur parasysh se ka pasur shume ndryshime ne pozita si dhe numër i caktuar i te punësuarve te rijnë.
- Janë duke u punuar specifikime teknike për blerje te parapare sipas planit te prokurimit për muajin Prill 2025

9.4 Aktivitete te veçanta teknike gjate periudhës se raportimit:

- Është pranuar dhe analizuar dokumenti draft mbi nevojat e zhvillimeve te reja te aplikacioneve bazuar ne planin e aprovuar mbi investimet ne vijim nga pjesa e investimeve sipas projektit nga konsulentët. , tani pritet vetëm te vazhdohet me procedurën e prokurimit.

- Është përfunduar kërkesa për shtypje të kontratave të konsumatorëve sipas nevojave të PTK për shpërndarje të kontratave.
- Jemi në proces të implementimit për vendosjen e kamerave si dhe mirëmbajtjen e faturimit mobil si procese të vazhduara nga viti 2024.
- Implementimi i pikave të Planit të veprimit për zbatimin e rekomandimeve në raportin e ZKA për sistemin e informacionit në KRUP.(posaqërisht pjesa e Inventarizimit të pajisjeve të TI)
- Ndhimë shërbimeve të kontabilitetit për mbylljen e pasqyrave të vitit 2024, posaqërisht tek Lista e inventarit, asetëve si dhe procese të ndryshme brenda ERP-NAV
- Është dërguar dokument tek secili përdorues i sistemeve të informacionit brenda KRUP si informacion mbi rendësin e sistemeve të informacionit që përdoren në KRUP, si dhe mënyrat e përdorimit të sigurt të sistemeve dhe mbrojtjes kibernetike.
- Një pjesë e stafit ka marrë pjesë në trajnime që janë mbajtur brenda KRUP (Kursi i gjuhës Angleze)

Nga pjesa teknike janë bërë intervenime si në vijim:

Në këtë periudhë janë trajtuar gjithsej 55 tiketa të ndara në kategori të ndryshme. Këto tiketa përfshijnë çështje të lidhura me pajisjet dhe shërbimet teknologjike, duke reflektuar një shpërndarje të ndryshme të kërkesave dhe nevojave të përdoruesve.

Përmbledhje e përgjithshme:

Analiza sipas kategorive

Internet (16 tiketa): Kategoria me numrin më të madh të kërkesave. Kjo tregon që interneti kanë pasur probleme të shpeshta, të cilat mund të jenë lidhur me çështje të qasjes.

Printer (14 tiketa): Kërkesat për lidhjen dhe problemet me printer janë ndër më të zakonshmet, harduerë ose konfigurime softuerë

Skener (6 tiketa): Problemet me skanerët janë të zakonshme, ndoshta për shkak të mirëmbajtjes ose mospërputhjeve teknike.

Office (7 tiketa): Problemet kryesorë kanë qenë me aktivizimin e licencës së Office

e-mail (5tiketa): Kërkesat për e-mail tregojnë çështje të vogla me komunikimin elektronik.

Total 55 kërkesa

Tabela 50. sipas numrit të tiketave (kërkesave për ndihmë nga TI) në sistemin e ri ose mënyra tjera:

Nr.	Numri i Tiketave	Tiketa të regjistruara në sistem	Kërkesa të ardhura ne E-maila ose Telefon	Kërkesat përfunduara e
1.	Janar 2025	70	80	150
2.	Shkurt 2025	56	60	116
3.	Mars 2025	55	70	125

9.5 Veprimet për zbatimin e rekomandimeve nga raporti i ZKA

Tabela nr. 51 Veprimet për zbatimin e rekomandimeve nga raporti i ZKA

Nr.	Përshkrimi i Kontratës	Data ne prokurim	Statusi ne Prokurim	Koment
1	Furnizimi dhe mirëmbajtja e kamerave në objektet e KRU Prishtina	15.10.2024	E kontraktuar	Ne Proces te implementimit
2	Mirëmbajtje vjetore e Sistemit të faturimit mobil ,ueb shërbimeve për banka , E-Commerce , dashboard app.,Integrated Billing_Lot 1,	15.01.2025	E Kontraktuar	Ne Proces te prokurimit
3	Furnizimi me pajisje harduerike për vitin 2025 (Kompjuter ALLINONE,Workstation,Llaptop,Kabllim),Qendra e thirrjeve,Printer mobil	01.03.2025	Ne Proces	Ne proces te kërkesës dhe dokumentimit.

9.6 Detyrat dhe sfidat për periudhën në vijim

- Veprimet praktike në vazhdim për aplikimin e planit të paraparë të veprimit për përmbushjen e rekomandimeve nga raporti i ZKA për sistemin e informacionit në KRUP.
- Si pjesë e projektit “Consulting Services for Accompanying Measures and support of PIU” është në proces të prokurimit nga KFW zhvillimi i “Upgrade of Billing System and Development of mBilling Application”
- Vazhdimi i proceseve të blerjeve të parapara për shërbimet e TI-ve të parapara në planin e prokurimit për vitin 2025.
- Përcjellja e proceseve të mbetura dhe në proces të prokurimit.
- Detyrat e rregullta.
- Rishikimi i proceseve që kanë të bëjnë me sigurinë kibernetike, vazhdimi i implementimit të veprimeve të nevojshme, posaçërisht pika që ka të bëjë me ndërgjegjësimin e përdoruesve për përdorim të sigurt.(Posaçërisht jemi në proces të ripërtërirës së fjalëkalimeve për shfrytëzuesit e sistemeve të ndryshme tek të cilët ka nevojë për një proces të tilla)

X. PERFORMANCAT E PËRGJITHSHME**10.2 KRU „PRISHTINA“ SH.A – TM1-2025***Tabela Nr.52 Përformanca kryesore KRUP – TM1-2025*

MUAJI	Janar	Shkurt	Mars	Total
Prodhimi m3	4,937,317	4,471,618	4,907,127	14,316,062
Faturimi m3	2,147,071	2,075,333	1,990,599	6,213,003
Faturimi nga uji €	1,454,194	1,397,940	1,336,419	4,188,553
Faturimi- te tjera €	11,224	11,488	14,504	37,216
Faturimi Total €	1,465,418	1,409,428	1,350,923	4,225,769
Inkasimi nga uji €	1,252,344	1,318,610	1,408,464	3,979,418
Inkasimi - te tjera €	14,282	22,379	11,820	48,481
Inkasimi Total €	1,266,626	1,340,989	1,420,284	4,027,899
Nr. i Konsumatorëve	181,264	181,733	182,069	182,069
% e inkasimit	86.43%	95.14%	105.13%	95.32%
Shpenzimet	984,358	1,017,007	1,175,033	3,176,399
Uji I blerë me shumicë	-	66,476	70,672	137,148
Taksat	2,700	19,077	19,157	40,933
Materialit-kemikalje dhe reagen	-	-	7,420	7,420
Energjia elektrike	225,885	216,982	219,797	662,664
Karburanti-lëndë djegëse	-	-	11,573	11,573
Paga dhe mëditje	665,402	665,458	683,451	2,014,311
Materialit dhe materieve të kon	3,653	254	95,025	98,932
Shërbimet e kontraktuara	78,838	36,381	52,421	167,640
Mirëmbajtja dhe riparimit	7,596	12,220	13,422	33,239
Rekreacion-nd.solidar	284	160	2,094	2,539
Uji I pa faturuar në m3	2,790,246	2,396,285	2,916,528	8,103,059
Uji I pa faturuar ne %	56.51%	53.59%	59.43%	56.60%
Mbulimi operativ	1.29	1.32	1.21	1.27
Mbulimi operativ €	282,268	323,981	245,251	851,501

10.3 KRU „PRISHTINA“ SH.A – TM4/2024-TM1/2025

Tabela Nr.53 Përformanca kryesore KRUP – TM1-2025 në raport me TM4-2024

MUAJI	TM4-2024	TM1-2025	NDRYSHIMI €	NDRYSHIMI %
Prodhimi m3	14,756,168	14,316,062	(440,106)	-2.98%
Faturimi m3	6,273,646	6,213,003	(60,643)	-0.97%
Faturimi nga uji €	4,046,675	4,188,553	141,878	3.51%
Faturimi- te tjera €	41,369	37,216	(4,153)	-10.04%
Faturimi Total €	4,088,044	4,225,769	137,725	3.37%
Inkasimi nga uji €	4,883,849	3,979,418	(904,431)	-18.52%
Inkasimi - te tjera €	43,126	48,481	5,355	12.42%
Inkasimi Total €	4,926,975	4,027,899	(899,076)	-18.25%
Nr. i Konsumatorëve	180,790	182,069	1,279	0.71%
% e inkasimit	120.52%	95.32%	26.44%	21.94%
Shpenzimet	3,559,308	3,176,399	(382,909)	-10.76%
Uji I blerë me shumicë	231,470	137,148	(94,322)	-40.75%
Taksat	56,307	40,933	(15,374)	-27.30%
Materialit-kemikalje dhe reagen	28,164	7,420	(20,744)	-73.65%
Energjia elektrike	667,015	662,664	(4,351)	-0.65%
Karburanti-lëndë djegëse	30,499	11,573	(18,926)	-62.05%
Paga dhe mëditje	2,083,719	2,014,311	(69,408)	-3.33%
Materialit dhe materieve të kon	103,806	98,932	(4,874)	-4.70%
Shërbimet e kontraktuara	337,291	167,640	(169,651)	-50.30%
Mirëmbajtja dhe riparimit	20,811	33,239	12,428	59.72%
Rekreacion-nd.solidar	226	2,539	2,313	1023.45%
Uji I pa faturuar ne m3	8,482,522	8,103,059	(379,463)	-4.47%
Uji I pa faturuar ne %	57.48%	56.60%	-0.88%	-1.54%
Mbulimi operativ	1.38	1.27	(0.12)	-8.70%
Mbulimi operativ €	1,367,667	851,501	(516,166)	-37.74%

XI. PASQYRAT FINANCIARE

Tabela Nr.54

11.2 Bilanci i Gjendjes

	TM1	TM1
	2025	2024
PASURITË		
Prona, ndërtesa dhe paisjet	84,339,400	85,368,306
Pasuritë e paprekshme	154,379	172,133
<i>Total pasuritë afatshkurtëra</i>	84,493,779	85,540,439
Stoqet	1,810,812	1,521,353
Parapagime dhe të arkëtueshme tjera	307,405	(1,339,712)
Të arkëtueshme tregtare dhe të tjera	4,909,046	6,386,629
Kreditë e dhëna	-	-
Paraja dhe ekuivalentët e parasë	7,246,822	5,023,513
<i>Total pasuritë afatgjata</i>	14,274,085	11,591,782
TOTAL PASURITË	98,767,864	97,132,221
DETYRIMET & EKUITETI		
Kapitali bazë	25,000	25,000
Fitimet e mbajtura	(12,264,919)	(14,579,269)
Fitimi i vitit	242,986	425,169
Rezerva e rivlerësimit	72,826,472	72,826,472
<i>Total ekuitet</i>	60,779,539	58,697,372
Detyrimet		
Kreditë afatgjata	4,900,000	5,180,000
Të hyrat e shtyra	27,892,483	27,423,328
<i>Total detyrimet afatgjata</i>	32,792,483	32,603,328
Kreditë afatshkurtëra	311,678	1,510,723
Të pagueshmet tregtare	1,462,289	1,064,076
Detyrime tjera	3,044,590	2,979,657
Të pagueshmet për dividendë	377,283	277,064
<i>Total detyrimet afatshkurtëra</i>	5,198,841	5,831,520
TOTAL DETYRIMET DHE EKUITETI	98,767,864	97,132,221

Tabela Nr.55

11.3 Pasqyra e të ardhurave

	TM1	TM1
	2025	2024
TE HYRAT GJITHEPERFSHIRESE		
Shitjet	4,188,553	3,832,869
Kosto e mallit të shitur	(222,660)	(264,424)
Fitimi bruto	3,539,069	3,568,445
Shpenzimet e personelit	(2,013,582)	(1,658,585)
Shpenzime operative	(869,115)	(858,080)
Zhvlerësim dhe Amortizim	(798,947)	(778,974)
Shpenzime të përgjithshme administrative	(183,509)	(149,911)
Total shpenzimet	(3,865,153)	(3,445,550)
Të hyra tjera	280,927	302,274
Të hyra tjera operative	35,473	56,820
Të hyrat nga grantet	245,454	245,454
Fitimi operativ	381,667	425,169
Shpenzimet e parashkrimit te borxheve	138,681	-
Fitimi neto i vitit	242,986	425,169
Të hyra tjera gjithëpërfshirëse	-	-
Total të hyrat gjithëpërfshirëse për vitin	242,986	425,169

XII. REALIZIMI I CAQEVE -KRU „PRISHTINA“ SH.A

Tabela Nr.56 Realizimi i cageve KRUP – TM1-2025

MUAJI	TM1-2024	TM1-2025	NDRYSHIMI €	NDRYSHIMI %	Planifikimi për TM1- 2025	NDRYSHIMI €	Diferenca plani /faktike
Prodhimi m3	14,240,521	14,316,062	75,541	0.53%	14,043,635	272,427	1.94%
Faturimi m3	6,045,176	6,213,003	167,827	2.78%	6,169,821	43,182	0.70%
Faturimi nga uji €	3,832,869	4,188,553	355,684	9.28%	4,201,465	(12,912)	-0.31%
Faturimi- te tjera €	27,696	37,216	9,520	34.37%	71,097	(33,881)	-47.65%
Faturimi Total €	3,860,565	4,225,769	365,204	9.46%	4,272,562	(46,793)	-1.10%
Inkasimi nga uji €	4,060,124	3,979,418	(80,706)	-1.99%	4,058,376	(78,958)	-1.95%
Inkasimi - te tjera €	28,394	48,481	20,087	70.74%	70,386	(21,905)	-31.12%
Inkasimi Total €	4,088,518	4,027,899	(60,619)	-1.48%	4,128,762	(100,863)	-2.44%
Nr. i Konsumatorëve	175,441	182,069	6,628	3.78%	182,097	(28)	-0.02%
% e inkasimit	105.90%	95.32%	11.11%	-10.00%	96.63%	-1.32%	-1.36%
Shpenzimet	2,924,734	3,176,399	251,665	8.60%	3,652,313	(475,914)	-13.03%
Uji I blerë me shumicë	205,319	137,148	(68,171)	-33.20%	217,339	(80,191)	-36.90%
Taksat	70,960	40,933	(30,027)	-42.32%	75,115	(34,182)	-45.51%
Materialit-kemikalje dhe reagen	59,105	7,420	(51,685)	-87.45%	154,660	(147,240)	-95.20%
Energjia elektrike	652,920	662,664	9,744	1.49%	691,152	(28,488)	-4.12%
Karburanti-lëndë djegëse	33,628	11,573	(22,055)	-65.59%	35,588	(24,015)	-67.48%
Paga dhe mëditje	1,658,584	2,014,311	355,727	21.45%	2,150,622	(136,311)	-6.34%
Materialit dhe materieve të kon	74,950	98,932	23,982	32.00%	141,796	(42,864)	-30.23%
Shërbimet e kontraktuara	135,428	167,640	32,212	23.79%	146,543	21,097	14.40%
Mirëmbajtja dhe riparimit	29,839	33,239	3,400	11.39%	39,039	(5,800)	-14.86%
Rekreacion-nd.solidar	4,002	2,539	(1,463)	-36.56%	459	2,080	453.16%
Uji I pa faturuar ne m3	8,195,345	8,103,059	(92,286)	-1.13%	7,873,814	229,245	2.91%
Uji I pa faturuar ne %	57.55%	56.60%	-0.95%	-1.65%	56.07%	0.53%	0.95%
Mbulimi operativ	1.4	1.27	-0.13	-9.29%	1.13	0.14	12.39%
Mbulimi operativ €	1,163,784	851,501	(312,283)	-26.83%	476,449	375,052	78.72%

Krahasimi i rezultateve aktuale me parashikimin në Planin e Biznesit TM1/2025 dhe TM4/2024 dhe TM1 /2025

XIII. ORGANOGRAMI

Organogrami nr. 18

Struktura Organizative – KRU “Prishtina” Sh.A.

